

会 议 纪 要

编号: 007

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	施工现场	会议时间	2020 年 7 月 10 日上午 10: 00
会议主持人	郭 雷		
会议主题: 监理周例会			
一、正衡监理项目部: 1、目前项目施工进度严重滞后, 没有节点性施工进度, 望你方抓紧时间、多加人员, 加快施工进度,。 2、做好安全施工交底, 兄弟加固件预制, 注意临时用电安全, 配备好灭火器, 对加固施工人员每日检查安全措施是否到位, 做好安全保障。 3、加固件预制完成后, 做好防腐处理, 焊接按要求满焊地方必须满焊, 做好除锈防腐工作。 4、特殊工种人员证书、材料出厂合格证书、设备合格证书等相关资料请尽快提交; 施工资料与进度同步。 二、施工单位: 1、我方已加派人手进行加固安装工作。 2、安全交底会做好, 加固人员施工安全我们每天查看。 3、加固施工会做防腐工作; 资料正在收集准备。 需要协调解决问题: 目前暂无。 三、业主: 1、施工进度缓慢, 施工方要加快施工进度, 及时增加人员, 保证施工进度。 2、加固安全一定注意, 做好安全防护, 系好安全带, 确保施工人员安全。 3、屋面加固施工施工方需抓紧进行安排, 已影响后续施工进度。 4、做好项目施工资料, 及时提交监理要求所需资料。			
上次会议问题落实情况:			
主送单位	海宁科茂微电网有限公司 嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 7. 10

正衡监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师

王 立 忠

2020 年 7 月 10 日