

会 议 纪 要

编号: 008

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	施工现场	会议时间	2020 年 7 月 18 日上午 10: 00
会议主持人	郭 雷		
会议主题: 监理周例会			
一、正衡监理项目部: 1、未加固完成的屋面不得吊装组件, 加固施工还需加快进度, 保证组件安装及电气施工进度。 2、屋面组件吊装注意安全, 做好防护措施, 吊装前检查吊车吊丝无损伤, 吊装绳结实可靠, 起吊臂下严禁站人, 组件吊至屋面及时分散, 避免屋面集中承重。 3、组件搬运小心, 建议两人搬运组件, 减少组件碰撞造成隐裂影响发电。 4、组件接线后要求施工人员注意安全, 严禁触摸裸露插头金属; 电缆接线前确认无电后在进行施工, 电缆接线两人一组确保安全。 二、施工单位: 1、加固安装工作已交代施工人员加快进度。 2、我方已要求组件吊装现场做好安全教育, 现场监督组件吊装并指挥及时分散。 3、组件搬运我们 2 人一组搬运; 要求施工人员注意电气安装人身安全, 并做好安全教育。需要协调解决问题: 目前暂无。 三、业主: 1、施工方目前要做好加快屋面加固施工进度, 保证组件安装及电气线路敷设施工进度。 2、加固人员安全一定注意, 做好安全防护, 系好安全带, 确保施工人员安全。 3、组件吊装注意安全, 屋面应做好组件垫层确保屋面承重面积不会过大, 组件小心搬运, 建议两人搬运。 4、支架安装、组件安装等分项验收, 需验收合格后方可进行下一步工序, 及时报备以免耽误进度。			
上次会议问题落实情况:			
主送单位	海宁科茂微电网有限公司 嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.7.18

正衡监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师

2020 年 7 月 18 日