

会议纪要

编号: 010

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	施工现场	会议时间	2020年8月1日上午10:00
会议主持人	郭雷		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量相关会议			

一、业主:

- 1、未加固的屋面不得吊装组件，加固施工还需加快进度。
- 2、加固人员安全一定注意，做好安全防护，系好安全带，加固车下方配安全人员，加固车周围拉好警戒线，防止突发状况。
- 3、电气接线注意安全，电缆接线工艺要符合要求，防火泥封堵到位，电缆牌悬挂准确。
- 4、红、黑光伏线缆不要绑扎在同一根导轨上，施工放线时注意。
- 5、巨润新材料项目开工令已下发，你方尽快安排人员进场施工。

二、正衡监理项目部:

- 1、屋面组件吊装注意安全，做好防护措施，吊装前检查吊车吊丝无损伤，吊装绳结实可靠，起吊臂下严禁站人，组件吊至屋面及时分散，避免屋面集中承重。
- 2、电气接线前先用万用表测试，确认无电后再进行施工，绝缘套管热缩工艺到位，表面光滑无裂痕，铜牌螺母紧固到位，接线完成后，检查确认无误后，再通电调试。
- 3、加固施工进度还需加快进度，尽早完成。
- 4、巨润新材料项目点可以进行施工了，你方尽快安排相关材料、人员到场施工。

三、施工单位:

- 1、大宁施工点并网柜电缆线路已接通，待屋面安装完成后即可并网，预计下周可以并网。
- 2、加固施工已经尽快赶工中，有时需要配合厂方工作需停止外，已尽可能加快施工。

3、电气施工方面已交代施工人员多注意。

4、巨润新材料施工点目前正在准备材料、人员，预计下周进场施工。

需要协调解决问题：目前暂无。

上次会议问题落实情况：

主送单位	海宁科茂微电网有限公司 嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.8.1

正衡监理部：（章）

总监（代）工程师：王立杰

2020 年 8 月 1 日