

会议纪要

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号：009

签发：

会议地点	业主公司会议室	会议时间	2020年7月24日下午14:00
会议主持人	王旭平		

会议主题：关于施工进度、安全、质量相关会议

一、业主：

- 1、未加固的屋面不得吊装组件，加固施工还需加快进度，加固后经过项目经理查看验收后，方可吊装组件。
- 2、根据现场情况来看，不用做加固屋面或已加固完成的屋面，组件安装经过验收后，可以先并网。
- 3、我方结构工程师看过嘉兴兄弟施工点3#车间T型板加固后，提出①加固的T型板焊缝太多，不利于结构的承重稳定，建议在焊缝下方焊接一块铁板，连接两块T型板，增加结构的承重稳定性；②加固的T型板焊缝未看到涂刷红色底漆，直接涂刷银色调和漆，建议最好涂刷三层漆底漆、防锈漆、调和漆，以减缓焊接处的锈蚀。
- 4、加固人员安全一定注意，做好安全防护，系好安全带，加固车下方配安全人员，加固车周围拉好警戒线，防止突发状况。
- 5、支架安装、组件安装等分项验收，需验收合格后方可进行下一步工序，及时报备以免耽误进度。

二、正衡监理项目部：

- 1、屋面组件吊装注意安全，做好防护措施，吊装前检查吊车吊丝无损伤，吊装绳结实可靠，起吊臂下严禁站人，组件吊至屋面及时分散，避免屋面集中承重。
- 2、组件搬运小心，建议两人搬运组件，减少组件碰撞造成隐裂影响发电。
- 3、施工资料根据施工进度尽快提交，不能拖延。
- 4、加固施工进度还需加快进度，尽早完成全容量并网。

三、施工单位：

- 1、加固安装工作已经在加快进度，但施工情况需要根据厂房生产情况进行，会耽误时间，大宁紧固件施工点预计下周左右可以完成，壁丽雅装饰施工点8月10日左右，嘉兴兄弟施工

点预计在9月份才能加固完成。

2、现场材料已到场90%，下周一电缆，并网柜全部到场，材料全部齐全；能并网的只有嘉兴兄弟1#屋面，大宁施工点需要和厂方协商停电事宜，确定并网时间。

3、对于业主、监理提出的问题，我们会进行整改，保证施工质量、安全，加固方面会加快进度，以便尽早完成并网。

需要协调解决问题：目前暂无。

上次会议问题落实情况：

主送单位	海宁科茂微电网有限公司 嘉兴恒阳新能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2020.7.24

正衡监理部：(章)

总监（代）工

程师

2020年7月24日

2020年7月24日