




崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-AQ-007

会议名称	安全、质量联合检查例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 08 月 11 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 建设单位 (上海梓今): 张洪星、张国胜、王哲、舒适、崔旭阳 监理单位 (常州正衡): 徐存辉、王超、张海龙、宋龙 总包单位 (上海宝冶): 余骏、杜积春				
会议内容: 2020 年 08 月 11 日组织项目安全、质量检查活动, 发现以下问题: 1、升压站 $\phi 25$ 钢筋加工丝纹, 钢筋切面切口不齐, 需施工单位使用切割机进行加工。 2、升压站二级配电箱未整改完成。 3、升压站进场道存在路基坑淤泥、需对道路进行平整。 4、升压站安全警示标语不足, 需增设安全警示标语。 5、升压站钢筋工人员不足, 需总包单位增派人员。 6、预埋件加工焊接不饱满, 需施工单位补焊。 7、今日到场光伏支架试安装, 螺栓长度不足, 需增长螺栓。 8、13#样板房风扇未拆除、灭火器未配备、住房信息牌不齐全。 9、光伏场区个别桩基桩头铁板翘起。 10、光伏区 E 区 10#11#塘梗验收不合格, 管桩桩位偏差大于设计要求。				
编制人/日期	审核人/日期		批准人/日期	
 2020.08.12				

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 安全质量检查例会		会议地点: 项目部一楼会议室
		会议时间: 2020.08.01
序号	单位	姓名
1	上海祥合	张洪星
2		
3	上海祥合	张明胜
4	上海祥合	王超
5	上海祥合	张仁
6	"	崔明阳
7	上海宝怡	余政
8	上海宝怡	朱松春
9	常州正衡	宋加
10	常州正衡	王超
11		徐有峰
12		
13		
14		
15		
16		
17		