



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-AQ-009

会议名称	安全质量联合检查会议		附 页	一页
会议时间	2020 年 09 月 28 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	王立杰	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 上海梓今 (建设单位): 张洪星、王哲、崔旭阳、舒适 常州正衡 (监理单位): 王立杰、徐存辉、宋龙 上海宝冶 (施工单位): 余俊				
会议内容: 2020 年 9 月 28 日对光伏区进行安全、质量联合检查发现以下问题: 1. 光伏区支架安装斜拉撑螺母未紧固到位, 导致斜拉撑未吃力。 2. 光伏区组件与压块 (卡扣) 螺母未紧固到位, 需对紧固不到位的进行返工。 3. 光伏区组件接地连接垫片存在漏装现象, 需安排质检员进行检查, 对漏装的进行返工。 4. 光伏区组件与支架之间压块 (卡扣), 存在错用现象。 5. 光伏区个别支架已存在生锈现象, 需施工单位施工过程中加强成品保护, 减少对镀锌层的损坏, 并对损坏部位进行修复。 6. 光伏区支架安装达不到验收标准, 需施工单位质检员加强自检力度, 避免后续大批量返工。 7. 光伏区组件组串接线不规范, 组间跨接未使用镀锌槽盒。 8. 光伏区个别部位存在螺母漏紧, 平弹垫漏装现象。 9. 光伏区桩基桩头部位防腐层破坏, 需安排人员进行修复。 针对以上检查内容, 需施工单位落实对下属各施工队的交底工作, 避免再次出现此类问题。				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期
宋龙 2020.09.29		徐存辉		王立杰 2020.09.29

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: <u>安全、质量检查会议</u>		会议地点: <u>项目部一楼会议室</u>
		会议时间: <u>2020.09.28</u>
序号	单位	姓名
1	梓今公司	张洪星
2	梓今公司	张松
3	..	崔炯阳
4		张正
5		
6	上海宝冶集团	余政
7		
8	市川已街	宋
9		王
10	市川正街	徐右辉
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		