

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-012

会议名称	监理周例会		附页	一页
会议时间	2020年08月14日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 建设单位(上海裕安): 张洪星、张国胜、舒适、崔旭阳、王哲 监理单位(崇林正衡): 徐存辉、王超、宋龙 施工单位(上海宝治): 赵德华、杜积春、余俊 监理单位(监理单位): 王敏非				
会议内容: 一、上周问题解决情况: (1) 升压站临时用电未整改完成, 二级配电箱存在插头。 (2) 总包单位需在升压站施工前向监理单位报审防雷接地专项方案报审: (3) 支架安装人员不足需继续增加, 对支架安装滞后进度进行追赶。 二、总包单位: (一) 本周施工完成进度 ● 光伏场区管桩施工 本周完成: 支架基础压桩 3282 根, 现支架基础桩基累计完成 24028 根, 总桩基数量 26840 根, 累计完成 89.5%。 下周计划完成: 支架基础压桩 2500 根。 ● 箱逆变基础施工 本周完成: 1、箱变基础管桩打桩完成 72 根, 累计完成 130 根 (23 座基础); 2、箱逆变一体机基础支模完成 7 座、钢筋绑扎完成 5 座。 下周计划完成: 1、箱逆变一体机基础浇筑完成 5 座。 ● 光伏区支架及组件安装 本周完成: 光伏支架安装完成 7 组 (0.35MW), 下周计划: 1、光伏场区支架安装完成 50 组支架(2.5MW), 累计完成 57 组架(2.85MW);				

光伏场区组件安装完成 3000 块 (1MW)，累计完成 3000 片 (1MW)。

● 升压站区域施工

升压站区域本周已完成：1、升压站配电装置楼基础开挖、垫层浇筑、防水层施工完成 100%；2、筏板基础钢筋绑扎 50%；3、升压站水泵房基础开挖 50%。

升压站下周计划：1、升压站配电装置楼筏板基础、地梁钢筋绑扎、浇筑完成；2、配电楼地下室完成剪力墙钢筋绑扎、模板安装、地下室顶板排架搭设。3、梁柱板钢筋开始绑扎。4、消防泵房基础开挖完成、垫层浇筑完成。

(二) 本周图纸完成情况：

本周图纸完成出图：1、防雷接地图纸出图；2、升压站给排水蓝图；3、光伏支架蓝图；4、排水渠、鱼塘桩基础蓝图。

下周图纸计划出图：1、方阵区电气一次施工图 (电子版)；2、光伏区围栏施工图纸；3、箱逆变一体机基础施工蓝图。

(三) 本周设备材料到场情况：

本周材料进场：1、管桩到场 1687 根 (24017.5 米)，累计到货 25681 根 (217485.5 米)；2、支架斜梁累计到货 3239 根 (12.7MW)；支架立柱累计到货 2172 套 (8.5MW)；支架抱箍累计到货 1100 套 (4.34MW)。3、光伏组件 5704 块，累计 14260 片 (5.27 兆瓦)。

下周材料进场计划：1、管桩到场 1160 根 (13920 米)；2、光伏支架到货 7MW (安泰科 4MW、天津中信得 3MW)；

三、需业主解决事宜：

(1) 组件供货问题尚未解决。

四、送出工程情况：

(1) 对侧站 GIS 壳体已确定为国产，今天已完成图纸确认，并完成下单，但生产时间需要 2~3 个月。

(2) 树木迁移手续办理中。

五、生产准备情况：

(1) 现有人员 4 人，含站长 1 人，运行人员 3 人。

(2) 光伏电站运营目视化策划修改完成。

(3) 完成光伏板清洗地理自来水点位建议策划图。

六、监理单位：

(1) 升压站土方开挖临边防护围栏高度不符合规范要求，需安排人员进行整改。

(2) 光伏区箱逆变基础钢筋送检工作未落实，需总包单位安排取样送检。

- (3) 箱逆变基础混凝土抹面、养护工作做的不到位，需总包单位对施工人员加强技术交底。
- (4) 总包单位落实对进场设备、材料的保管工作，避免设备、材料因保管不到位出现损坏。
- (5) 监理单位签发监理工程师通知单，总包单位必须按时整改、回复。
- (6) 升压站接地环网与接地极焊接必须符合设计及规范要求。
- (7) G2 水面支架安装平台需加装围栏，水面作业需穿戴救生衣。
- (8) 地面塘埂支架安装平台脚踏板，不能使用圆钢进行支撑，必须更换为方钢。高空作业人员必须佩戴安全带。

七、建设单位：

- 1、下周每个安装队伍增加 100 人，支架、组件安装人员至少增加 500 人。
- 2、光伏区及升压站进度均严重滞后，总包单位需编制进度追赶方案，增加施工人员对滞后进度进行追赶。
- 3、监理单位、总包单位严格抓好样板区（B2 区）支架及组件安装质量管理。
- 4、支架组件安装方案增加水上漂浮平台部分内容，并完善安全防护栏杆，严格按照方案执行。
- 5、升压站各专项施工方案需在施工前完成编制、报审工作。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋龙 2020.08.15	徐存辉	徐祥生