



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-013

NO: CZZH-1192-11-015

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 08 月 21 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 建设单位（上海梓今）：张洪星、张国胜、崔旭阳、王哲 监理单位（常州正衡）：徐存辉、王超、宋龙 总包单位（上海宝冶）：赵惠华、杜积春、余骏 生产单位（微焓公司）：王革非				
会议内容： 一、上周问题解决情况： (1) 本周新增安装作业人员，为满足上周会议要求增加人数。 (2) B2 区局部支架及组件安装不符合要求，需安排人员进行整改。 二、总包单位： （一）本周施工完成进度 ● 光伏场区管桩施工 本周完成：支架基础压桩 1813 根，现支架基础桩基累计完成 25841 根，总桩基数量 26840 根，累计完成 96.3%。 下周计划完成：支架基础压桩 999 根。 ● 箱逆变基础施工 本周完成：1、箱逆变基础浇筑完成 5 座，累计浇筑 6 座；2、箱逆变一体机基础支模完成 7 座，累计完成 13 座；3、钢筋绑扎完成 5 座，累计完成 11 座。 下周计划完成：1、箱逆变基础管桩压桩 7 台，累计完成 30 台。2、浇筑完成 5 套，累计完成 11 座。3、模板支护 6 套，累计完成 19 座。4、钢筋绑扎 5 套，累计完成 16 座。 ● 光伏区支架及组件安装 本周完成：1、光伏支架安装完成 37 组，累计完成 40 组。光伏组件安装完成 0.33MWp。				

下周计划: 1、光伏场区支架安装完成 150 组支架, 累计完成 190 组架; 光伏场区组件安装完成 2.37MWp, 累计完成 2.7MWp。

● 升压站区域施工

升压站区域本周已完成: 1、升压站配电装置楼筏板基础钢筋绑扎、浇筑; 地梁钢筋绑扎, 外圈地梁浇筑; 2、消防泵房及水池、事故油池基础开挖、垫层及防水层浇筑施工; 3、避雷针基础开挖、垫层浇筑完成。

升压站下周计划: 1、升压站配电装置楼地梁支模、浇筑; 2、地下室剪力墙钢筋绑扎、模板安装, 地下室顶板钢筋绑扎、支模, 浇筑完成 (计划 8 月 29 日±0 以下完成); 3、消防泵房及水池、事故油池基础底板钢筋绑扎、浇筑完成; 4、避雷针基础施工完成; 5、SVG 基础开挖、垫层浇筑完成; 6、升压站进站道路涵洞施工完成。

(二) 本周图纸完成情况:

本周图纸完成出图: 1、光伏区防雷接地施工蓝图; 2、排水渠、鱼塘桩基础蓝图; 3、箱逆变一体机基础施工蓝图; 4、光伏场内光伏专用电缆敷设施工图。

下周图纸计划出图: 1、方阵区电气一次施工图 (电子版签字版); 2、升压站电气一次施工图蓝图; 3、升压站电气二次施工图;

(三) 本周设备材料到场情况:

本周材料进场: 1、管桩到场 507 根 (7538.5 米), 累计到货 26188 根 (225024 米); 2、支架斜梁累计到货 9290 根 (36.86MWp); 支架立柱累计到货 387 套 (18.32MWp); 支架抱箍累计到货 678 套 (32.4MWp)。3、光伏组件 0MWp, 累计 14260 片 (5.27MWp)。

下周材料进场计划: 1、管桩到场 1160 根 (13920 米); 2、光伏支架到货 40MW (安泰科 20MWp、天津中信得 20MWp); 3、组件到场 1MWp, 累计到场 6.27MWp。4、箱逆变一体机到场 1 台。5、汇流箱到场 50 台。

三、需业主解决事宜:

无

四、送出工程情况:

- (1) 树木迁移可研编制。
- (2) GIS 技术协议已签订。

五、生产准备情况:

- (1) 现有人员 4 人, 含站长 1 人, 运行人员 3 人。

(2) 收到国家电投集团运行规程，依据规程编写本项目运行规程框架。

(3) 培训学习升压站基础建设。

六、监理单位：

(1) 生活区规范用电，各宿舍生活电器功率不能超过线路容量。

(2) 载货车辆严禁出现载人现象。

(3) 施工人员禁止在起重机起重过程中横穿。

(4) 打桩机作业时必须使用二道保险。

(5) 及时将已安装完成支架报验监理项目部

七、建设单位：

(1) 线路保护装置型号已确定，总包单位尽快采购。

(2) 做好五个支架安装队伍新进人员的入场培训和安装技术交底，确保安装质量满足验收要求。

(3) 做好光伏场区支架管桩基础检测报告出版工作。

(4) 下周支架安装工作计划安排不充实，至少完成 20MWp 支架的安装。

(5) 35KV 高压电缆 8 月 25 日前必须确定厂家，并组织生产。

(6) 总包单位要保障工人工资的妥善发放，从而确保支架安装能留得住人。

(7) 下一步将对总包单位人员进场和设备材料供应进行考核。

附：会议签到表

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋子明 2020.08.23	徐存辉	徐存辉

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 监理周例会		会议地点: 20.08.21
		会议时间: 17:00
序号	单位	姓名
1	梯今公司	张洪星
2		张国防
3		崔阳
4	梯今公司	王华
5	微格公司	王华非
6	上海宝治	崔松春
7	上海宝治	李海峰
8	上海宝治	余政
9	正衡监理	宋
10		王超
11	常州正衡监理	徐存辉
12		
13		
14		
15		
16		
17		