



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-015

NO: CZZH-1192-TY-015

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 09 月 04 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 建设单位(上海祥今): 张洪星、张国胜、崔旭阳、王哲、舒适 监理单位(常州正衡): 徐存辉、宋龙 总包单位(上海宝冶): 余骏、闫锡周、杜积春 生产单位(微烩公司): 王革非				
会议内容: 一、上周问题解决情况: 1、本周新增安装作业人员,为满足上周会议要求增加人数。 二、总包单位: (一) 本周施工完成进度 ● 光伏场区管桩施工 本周完成: 支架基础压桩 27 根, 现支架基础桩基累计完成 26553 根, 总桩基数量 26840 根, 累计完成 99%。 ● 箱逆变基础施工 本周完成:1、箱逆变基础浇筑完成 0 座, 累计浇筑 11 座; 2、箱逆变一体机基础支模完成 2 座, 累计完成 15 座; 3、钢筋绑扎完成 2 座, 累计完成 13 座。 下周计划完成: 1、浇筑完成 5 套, 累计完成 16 座。3、模板支护 5 套, 累计完成 24 座。4、钢筋绑扎 5 套, 累计完成 23 座。 ● 光伏区支架及组件安装 本周完成: 1、光伏支架安装完成 229 组, 累计完成 316 组。光伏组件累计安装完成 2MWp。 下周计划: 1、光伏场区支架安装完成 250 组支架, 累计完成 566 组架; 光伏场区组件安装完成 9.5MWp, 累计完成 11.5MWp。				

● 升压站区域施工

升压站区域本周已完成:

- 1、升压站配电装置楼地梁支模、浇筑完成;地下室剪力墙钢筋绑扎、模板安装完成浇筑完成;消防泵房及水池、事故油池基础底板钢筋绑扎完成,浇筑完成;
- 2、避雷针基础浇筑完成;
- 3、升压站进站道路涵洞施工完成;
- 4、SVG 基础开挖完成;

升压站下周计划:

- 1、一层柱、梁、板钢筋绑扎模板支护完成,浇筑完成;
- 2、SVG 基础浇筑完成;
- 3、升压站进站道路涵洞施工完成,回填到位。

● 本周图纸完成情况:

本周图纸完成出图:

- 1、方阵区电气一次施工图(已出蓝图);
- 2、升压站电气一次施工图蓝图(已出);

下周图纸计划出图:

- 1、方阵区集电线路路径图;
- 2、方阵区直流电缆路径图及电缆沟 截面图;

(二) 本周设备材料到场情况:

本周材料进场:

- 1、支架斜梁累计到货 18884 根(74.52MWp);支架立柱累计到货 1667 套(78.3MWp);
支架抱箍累计到货 1198 套(56.74MWp)。2、光伏组件 11408 片(4.23MWp),累计 42780
片(20.05MWp)。

下周材料进场计划:

- 1、光伏支架到货 22MW(安泰科 18MWp、天津中信得 4MWp); 2、组件到场 10MWp,累
计到场 29.5MWp。

三、需业主解决事宜:

无

四、送出工程情况:

- 1、树木迁移手续办理中。
- 2、主要设备生产中。
- 3、施工便道开始施工, 预计施工单位 9 月 5 日进场。

五、生产准备情况:

- 1、现有人员 2 人, 含站长 1 人, 运行人员 1 人。
- 2、目视化标识、生产维护准备大纲已编制完成提交。

六、监理单位:

- 1、升压站脚手架搭设必须做好相关防护措施, 确保施工人员安全施工。
- 2、升压站预埋件焊接工艺不合格, 需对焊工进行技术交底, 确保一次焊接到位。
- 3、对进场人员做好安全文明施工及项目部管理制度等交底工作。
- 4、针对现场光伏区(机械打击、临时用电、高空坠落、高处坠物等)危险源防控措施, 组织各施工队安全员召开专题例会, 对各施工人员做好安全交底。

七、建设单位:

- 1、根据新能源发电分公司通知本月(9月份)为质量月, 梓今公司崇明光伏项目部将会开展一系列质量活动(详见策划方案), 要求各参建单位高度重视并积极参与。
- 2、总包单位支架安装人员仍不满足现场需求, 施工组织不力, 继续考核 5 万元。
- 3、跟踪设备生产情况, 确保能够满足进度要求。
- 4、加大组件催货力度, 确保按计划供货。
- 5、箱逆变一体机基础为清水混凝土, 表面要收光。

附: 会议签到表

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋 2020.09.04	徐存辉	王 2020.09.04

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 监理周例会		会议地点: 2020.09.04 项目部会议室
		会议时间: 2020.09.04 17:00
序号	单位	姓名
1	上海祥泰公司	张洪星
2		张国胜
3		张正
4		崔红田
5	祥泰公司	张正
6	上海宝冶	刘锡同
7	上海宝冶	徐存辉
8	常州正源	徐存辉
9	常州正源	宋龙
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		