



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-017

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 09 月 25 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	

参加单位及人员:

上海梓今（建设单位）：张洪星、张国胜、王哲、崔旭阳、舒适

常州正衡（监理单位）：徐存辉、宋龙

上海宝冶（施工单位）：赵慧华、李俊、余俊

微烺公司（生产单位）：王革非

会议内容:

一、上周问题解决情况:

- 1、本周新增安装作业人员，为满足上周会议要求增加人数。
- 2、安排人员对 E2 区 4#第 4 根桩头开裂管桩进行修复。
- 3、安排取样员对砂浆及砌块进行取样送检。

二、总包单位:

（一）本周施工完成进度

● 光伏场区管桩施工

本周完成：支架基础压桩 27 根，现支架基础桩基累计完成 26553 根，总桩基数量 26840 根，累计完成 99%。

● 箱逆变基础施工

本周完成：1、箱逆变基础浇筑完成 7 座，累计浇筑 30 座。

● 光伏区支架及组件安装

本周完成：1、光伏支架安装完成 13.4 兆瓦，累计完成 46.11 兆瓦。光伏组件累计安装完成 31 兆瓦。

下周计划：1、光伏场区支架安装完成 21 兆瓦，累计完成 68.11 兆瓦；光伏场区组件安装完成 24.5MWp，累计完成 55.5MWp。

● 光伏区电气设备安装

下周计划：汇流箱安装完成 160 台；

● 升压站区域施工

升压站区域本周已完成：

- 1、升压站配电楼主体结构浇筑完成；
- 2、升压站 SVG 基础浇筑完成；
- 3、升压站消防泵房及水池地下结构顶板钢筋完成 20%，累计完成 90%；

升压站下周计划：

- 1、升压站消防泵房、事故油池地下结构顶板浇筑完成；
- 2、升压站一层配电楼墙体砌筑完成 50%；
- 3、升压站配电室一层备品室、35KV 配电室、10KV 站用变室顶板刮腻子完成。

● 升压站电气设备安装

下周计划：35KV 配电柜安装完 100%；接地变安装就位；SVG 油箱及水冷附件安装。

（二）本周设备材料到场情况：

本周材料进场：

- 1、组件进场 20MW，累计；
- 2、汇流箱到场 160 台，累计到场 260 台；
- 3、箱逆变一体机到场 2 台，累计到场 2 台；
- 4、高压电缆到货 20000 米。

下周材料进场计划：

- 1、组件进场 15MW；
- 2、汇流箱到货 117 台；
- 3、35kv 开关柜到场；
- 4、接地变到场

三、需业主解决事宜：

无

四、送出工程情况：

- 1、树木迁移手续办理中。
- 2、主要设备生产中。

3、共计 43 基塔：混凝土塔基（共 7 基）已完成 4 基，钢桩塔基（共 36 基）已完成 11 基。

4、原 10KV 线路迁移施工。

五、生产准备情况：

1、现有人员 5 人，含站长 1 人，运行人员 4 人。

2、完成全站应急预案制定。

3、完成 60%带二维码标牌并交总包制作。

六、监理单位：

1、总包单位申请对已完分部工程报验，施工资料需与施工进度同步。

2、安排取样员对砂浆及砌块进行取样送检。

3、升压站 SVG 接地扁钢下引工艺不规范，需安排人员进行整改。

4、安排人员对 E2 区 4#第 4 根桩头开裂管桩进行修复。

5、加强对支架安装人员进行交底。

七、建设单位：

1、要求总包单位在装卸货时注意设备保护，杜绝倾覆损坏设备。

2、落实主变压器办理大件运输通行证事宜，避开国庆假期，确保按计划进场。

3、做好国庆期间安全文明施工问题，主要在办公区域、升压站、光伏区主干道等区域进行宣传布置。

4、晋能组件催交人员须每天反馈厂家生产、发货状态，出现问题及时沟通解决。

5、要求总包单位落实逆变器的生产进度情况，必要情况下安排人员到厂里落实。

6、总包单位做好新进场的支架安装队伍的入场协调和工作界面划分。

7、配电楼二层结构同条件试块及时检测，根据检测数据安排拆模工作。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋书 2020.09.25	徐存峰	王元杰 2020.09.25

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 监理周例会		会议地点: 项目部一楼会议室
		会议时间: 2020.09.25
序号	单位	姓名
1	裕安公司崇明光伏项目部	张洪星
2		张国防
3	裕安公司	王磊
4		崔大明
5		王非
6	微烔公司崇明	王非
7	上海宝治	余波
8	上海宝治	余波
9	上海宝治	余波
10	常州正衡	余波
11		徐存明
12		
13		
14		
15		
16		
17		