

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-018

NO: CZZH-1192-TY-018			附 页	一页
会议名称	监理周例会			
会议时间	2020 年 10 月 2 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	王立杰	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 上海梓今（建设单位）：张洪星 常州正衡（监理单位）：王立杰、宋龙 上海宝冶（施工单位）：赵惠华、杜积春、余俊 微焓公司（生产单位）：王革非				
会议内容： 一、上周问题解决情况： 1、砌筑砂浆、抹灰砂浆未进行送检。 2、光伏场区桩头开裂未安排人员进行修复。 二、总包单位： （一）本周施工完成进度 ● 光伏场区管桩施工 本周完成：支架基础桩基累计完成 26553 根，总桩基数量 26840 根，累计完成 99%。 ● 箱逆变基础施工 本周完成：箱逆变基础浇筑完成累计浇筑 30 座； ● 光伏区支架及组件安装 本周完成：1、光伏支架累计完成 61MW。光伏组件累计安装完成 50MWp。 ● 升压站区域施工 本周已完成： 配电楼主体结构浇筑完成； ● 本周图纸完成情况： 本周图纸完成出图：				

- 1、方阵区集电线路路径图；
- 2、方阵区直流电缆路径图及电缆沟截面图；
- 3、 升压站电气二次施工图电子版；

下周图纸计划出图：

- 1、升压站电气二次施工图蓝图；
- 2、光伏区围栏图；

三、需业主解决事宜：

无

四、送出工程情况：

- 1、树木迁移。
- 2、塔基共 43 基：混凝土塔基（共 7 基）已完成 5 基，10#塔基钻孔完成；钢桩塔基（共 36 基）已完成 20 基。
- 3、杆塔共 43 基：组塔已完成 8 基。

五、生产准备情况：

- 1、现有人员 4 人，含站长 1 人，运行人员 3 人。
- 2、根据业主单位马主任要求优化光伏场设备编码的 Excel 格式编制完成。
- 3、常用运维表格格式编制完成。

六、监理单位：

- 1、加强进出场人员管理，无关人员禁止进入施工区。
- 2、光伏场区管桩桩头个别破损，督促管桩厂家进行修复。
- 3、光伏场区池塘区域支架安装漂浮需要增设临边防护，作业人员必须穿戴救生衣。
- 4、支架安装高空作业必须做好有效的安全措施，方可进行施工。
- 5、升压站 SVG 接地下引不符合要求，安排人员进行整改。

七、建设单位：

- 1、监理单位做好接地施工和电缆敷设隐蔽验收。
- 2、模板拆除、脚手架搭设人员必须好佩戴安全带，确保安全。

- 3、配电楼二层未砌墙部分临边做好防护。
- 4、继续跟踪二次柜、GIS、主变的发货情况。
- 5、各施工队伍继续增加人员。
- 6、对配电楼已安装电气设备做好保护。

附：会议签到表

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋林 2020年10月02日	宋林 2020.10.02	王立杰 2020年10月02日

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 监理周例会.		会议地点: 项目部一楼会议室.
		会议时间: 2020年10月02日
序号	单位	姓名
1	祥今公司崇明光伏项目部	张洪星
2	上海宝治	赵忠华
3	上海宝治	余波
4	上海宝治	杜松春
5	常州正衡	王立高
6	常州正衡	宋友
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		