

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-022

NO: CZZH-1192-TY-022

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 10 月 31 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	王立杰	记录人	宋龙	

上海梓今（建设单位）：张洪星、王哲、崔旭阳、舒适、李建、曾志成
常州正衡（监理单位）：王立杰、宋龙
上海宝冶（施工单位）：杜积春
上海微焱（生产单位）：王革非

会议内容：

一、上周问题解决情况：

1、现阶段缺少施工蓝图仍未补全。

2、调试大纲及方案未修改完成。

二、总包单位：

本周施工完成进度

● 光伏区支架及组件安装

光伏支架累计安装完成 98 兆瓦。

光伏组件累计安装完成 92 兆瓦。

● 光伏区电气设备安装

汇流箱累计完成就位 416 台。

箱逆变一体机累计安装就位完成 30 台。

箱逆变一体机围栏累计安装 24 套。

● 光伏区电缆敷设

光伏区电缆敷设累计完成 90MW。

● 光伏区防雷接地施工

光伏区防雷接地累计完成 86MW。

● 升压站区域施工

1、配电楼楼梯护栏安装完成。

2、消防泵房设备、管道安装完成。

3、配电楼外墙墙面抹面完成。

- 4、升压站站内道路路缘石施工完成。
- 5、升压站围栏安装。
- 6、配电楼一次、二次设备电气试验完成。

三、需业主解决事宜：

- 1、大棚安装进度严重滞后，无法满足进度要求，请协调解决。
- 2、送出线路施工进度滞后，无法满足进度要求，请协调解决。

四、送出工程情况：

- 1、塔基共 43 基均已完成
- 2、杆塔共 43 基均已组装完成。
- 3、顶管施工中。

五、生产准备情况：

- 1、督促广告公司装订报调度资料。
- 2、完成绘制升压站给排水消防系统图。
- 3、现场参与 29 号箱变电试。
- 4、准备启动人员分工。


六、监理单位：

- 1、排水渠区域 1*4 电缆穿线未进行套管保护，需进行整改。
- 2、箱变内散热片接地需与生产厂家联系，确认连接方式。
- 3、调试大纲及方案修改完成后重新进行报审。
- 4、29#箱逆变一体机耐压实验无法加压问题需生产厂家进行检查。

七、建设单位：

- 1、总包单位按照设计及规范要求完善各个方阵，对具备验收条件的方阵，需组织自检验收合格后，申报监理及业主项目部进行验收。
- 2、要求总包单位 11 月 2 日前完成启动试运行方案报审，送电前需按照方案进行验收合格后，方可进行送电。
- 3、总包单位需提供正式进场大门样式。
- 4、场区主干道考虑向南拓宽 1 米，南侧厂区围栏向南移一米。
- 5、升压站需在并网前完善后台数据库。
- 6、电气设备标识标牌制作完成，需安排人员进行悬挂安装。
- 7、升压站门窗在雨雪等恶劣天气外，需常开通风。
- 8、10KV 站用变下网用电手续，需安排人员跟踪落实。

0、施工单位需按照规范要求编制并网后调试方案。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋林 2020.11.01	王杰	 王杰

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称:

监理例会

会议地点:

项目部一楼会议室

会议时间:

2020年10月30日

序号	单位	姓名
1	上海祥今崇明光伏项目部	张洪星
2	"	于松
3	"	崔大明
4	"	王正
5	"	李健
6	"	杜星松
7	上海宝冶	陈永成
8		杜松泰
9	微哈能源崇明项目	王革非
10		王立杰
11	常州正德	梁如
12		
13		
14		
15		
16		
17		