



# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-023

NO: CZZH-1192-TY-023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----|
| 会议名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监理周例会            |      | 附 页      | 一页 |
| 会议时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020 年 11 月 06 日 | 会议地点 | 项目部一楼会议室 |    |
| 主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 王立杰              | 记录人  | 宋龙       |    |
| 上海梓今（建设单位）：张洪星、王哲、杜呈龙、舒适、李建、胡猛进<br>常州正衡（监理单位）：王立杰、徐存辉、宋龙<br>上海宝冶（施工单位）：杜积春、余骏、李俊<br>上海微焓（生产单位）：王革非                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |          |    |
| 会议内容：<br>一、上周问题解决情况：<br><br>1、现阶段缺少施工蓝图仍未补全。<br>2、调试作业指导书及专项方案和启动试运行方案未进行报审。<br>3、10KV 站用变下网用电手续，需安排人员跟踪落实。<br><br>二、总包单位：<br><br>本周施工完成进度<br><ul style="list-style-type: none"><li>● 光伏区支架及组件安装<br/>光伏支架累计安装完成 98 兆瓦。<br/>光伏组件累计安装完成 92 兆瓦。</li><li>● 光伏区电气设备安装<br/>汇流箱累计完成就位 416 台。<br/>箱逆变一体机累计安装就位完成 30 台。<br/>箱逆变一体机围栏累计安装 24 套。</li><li>● 光伏区电缆敷设<br/>光伏区电缆敷设累计完成 90MW。</li><li>● 光伏区防雷接地施工<br/>光伏区防雷接地累计完成 86MW。</li><li>● 升压站区域施工<br/>1、升压站围墙基础贴瓷砖。</li></ul> |                  |      |          |    |

- 2、消防泵房设备、管道安装。
- 3、配电楼外墙墙面整改。
- 4、主变室静电地砖铺设。
- 5、升压站视频监控施工。
- 6、光伏区围栏安装。
- 7、箱逆变一体机爬梯制作安装 3 台。
- 8、主变至 GIS 高压电缆耐压试验。

#### 三、需业主解决事宜：

- 1、大棚安装进度严重滞后，无法满足进度要求，请公司协调解决。
- 2、送出线路顶管、排管施工进度滞后，该部分计划 11 月 20 日施工完毕，无法满足联调要求，请公司协调解决。

#### 四、送出工程情况：

- 1、基础、杆塔已全部完成。
- 2、顶管施工中。
- 3、架线施工中。

#### 五、生产准备情况：

- 1、检查升压站照明通风检修电源箱，发现箱无标牌 电缆无标牌线号。
- 2、继续准备 oms 系统资料。
- 3、现场参与箱变电试。
- 4、拍摄升压站水路视频。

#### 六、监理单位：

- 1、光伏区及升压站施工垃圾清理不及时，需施工单位安排人员进行清理。
- 2、生活区彩钢房及民房内施工人员离场，房屋内垃圾及设备材料乱堆乱放，需安排人员对无人居住房屋进行清理。
- 3、D2 区组件安使用螺栓垫片不符合设计要求，需进行更换。
- 4、E1 区水渠西侧接地环网扁钢连接不可靠，外漏黄绿漆粉刷不符合要求。
- 5、汇流箱套管施工工艺不统一，需施工单位统一施工标准。
- 6、汇流箱组串开路电压检测，需做好检测记录。
- 7、对已整改完成通知单进行闭环，未闭环部位不进行验收。

#### 七、建设单位：

- 1、光伏区路边个别配电箱箱门常开，需加强配电箱管理，箱门上锁。防止施工人员触电、误操作。
- 2、仓库支架材料乱堆乱放，安排人员整理。
- 3、光伏区及升压站标识标牌需安装目视化标牌清单进行定制、悬挂。
- 4、当前光伏区各方阵缺陷整改进度缓慢，需增派施工人员，加快整改进度。
- 5、水保、环保验收事宜，安排人员落实。

- 6、升压站门口桥架安装工艺不符合要求，安排人员进行整改。
- 7、农民工工资事宜，需施工单位按时发放，避免出现农民工闹事、堵门等现象。
- 8、B1区集电线路高压电缆路边摆放需做好保护措施。
- 9、1\*4 光伏直流电缆进槽盒需对电缆进行套管保护。
- 10、施工单位安排人员对分接箱进行防水测试，检查箱体防水性能。
- 11、升压站消防器材做好标识标牌工作。
- 12、现场安全文明施工加强管理，做好警示标牌。

| 编制人/日期        | 审核人/日期 | 批准人/日期        |
|---------------|--------|---------------|
| 宋卡 2020.11.07 | 徐存辉    | 王强 2020.11.07 |

# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 会议签到表

NO:

| 会议名称: <u>监理周例会</u> |            | 会议地点: <u>项目部一楼会议室</u>   |
|--------------------|------------|-------------------------|
|                    |            | 会议时间: <u>2020.11.06</u> |
| 序号                 | 单位         | 姓名                      |
| 1                  | 祥今公司项目部    | 张洪墨                     |
| 2                  | 1、         | 王强                      |
| 3                  | 1、         | 杜星龙                     |
| 4                  | 1、         | 胡结进                     |
| 5                  |            | 李峰                      |
| 6                  |            | 陈也                      |
| 7                  |            |                         |
| 8                  | 上海宝岛集团有限公司 | 余波                      |
| 9                  |            | 朱书春                     |
| 10                 |            | 王强                      |
| 11                 | 微水湾崇明      | 王书非                     |
| 12                 | 常州正德       | 王立杰                     |
| 13                 |            |                         |
| 14                 |            | 宋松                      |
| 15                 |            | 徐存辉                     |
| 16                 |            |                         |
| 17                 |            |                         |