



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-024

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020 年 11 月 21 日	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员： 上海梓今（建设单位）：张洪星、胡猛进、曾志成 常州正衡（监理单位）：徐存辉、宋龙 上海宝冶（施工单位）：杜积春				
会议内容： 一、上周问题解决情况： 1、场区站内及民房区域垃圾清理落实不到位。 2、光伏场区施工人员不足，进度缓慢，需增派施工人员。 二、总包单位： 人材机情况： 1、人员(施工单位)：项目部管理人员 24 人、维护队 6 人，支架安装 65 人、电气人员 108 人、升压站施工 36 人（含电气 13 人）。 2、主要机械：25t 汽车吊 1 台，12t 随机吊 1 台，叉车 1 台，挖机 2 台。 工作进展： 1、支架安装累计完成 99.33MW。 2、塘埂区域组件共 100MWp，累计完成 98.7MWp。 3、大棚区域组件共 16.45MWp，累计完成 4.83MWp。 4、光伏区围栏累计完成 4440 米。 5、光伏区视频监控放线累计完成 23 台 6、大棚区大棚安装：B1 区 1.2.6.8.9.10 号塘支架主结构安装完成；6.8 号大棚整改；3.4.5.7.11 主结构支架完成 98%；A2 区立柱焊接完成，桁架安装完成 90%。 三、监理单位 1、大棚区支架需增加接地引下线。 2、升压站大门底部饰面砖需进行保护，防止沥青施工时被污染。 3、B2 区 4*梗、E2 区 8*梗支架安装不符合要求，需进行整改。 4、光伏区施工垃圾清理不到位，需进行清理。				



四、建设单位

- 1、总包单位做好与对侧站联调工作。
- 2、按照启委会要求抓紧整改，完善施工。
- 3、总包单位盘点剩余工程量，抓紧施工。
- 4、电气设备培训工作需总包单位与设备厂家进行协调，需 11 月 24 日前安排人员对运行操作人员进行培训。
- 5、光伏区局部汇流箱标识标牌未完善，需安排人员进行整改。
- 6、配电楼二次开关室，电气设备开关就位不正，安排人员进行检查就位。
- 7、电气设备送电前，完成电气设备全面检查、整改工作，必须保证送电安全。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋超 2020.11.22	徐存辉	王立杰 2020.11.22

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议签到表

NO:

会议名称: 监理周例会		会议地点: 项目部一楼会议室
		会议时间: 2020年11月21日
序号	单位	姓名
1	樟今公司崇明光伏项目部	张洪军
2	11	胡建进
3	...	彭建
4	常州正衡行监理	徐存辉
5	常州正衡	宋松
6	上海宝沿	阮松森
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		