

监理例会会议纪要

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JLHY-002

会议地点	裕安养殖场一楼投影会议厅	会议时间	2020.06.05 16: 00
会议主持人	徐存辉		
会议主题： 一、上周问题解决情况。 二、总包单位汇报工程进度以及需业主解决事宜。 三、监理单位要求。 四、建设单位要求。 五、本周问题汇总。			
本次会议情况： 一、上周问题解决情况： 1. 物资进场计划编制（完成） 2. 技术文件编制计划（完成） 3. 物资采购计划（完成） 4. 桩基施工合同平移（走流程） 5. 防疫物资采购到位（体温枪、口罩、消毒液） 6. 施工组织设计、方案报监（完成） 7. 升压站 30%绿化，设计单位确认（缺少总平图、正在和设计沟通） 8. 门岗智能化管理（流程已经走完） 9. 归档资料表格及要求确认（待确定） 二、总包单位汇报： 1. 目前 C 区管桩基础压桩 58 根； 2. 压桩机 4 台已运至现场检查完毕； 3. 基础管桩 180 根（PHC300AB120 根，PHC400AB60 根）已经运至现场； 4. 压桩施工班组，安全协议及合同签订完成，入场教育、施工方案及安全环保技术交			

底完成（36人）；

5. 办公区域标化牌布置埋设完成；
6. 门岗区域五牌两图区域硬化布置完成，养殖南路标化杆牌埋设 24 个；
7. 编制项目相关专项方案（临时用电专项方案、雨季施工专项方案、升压站土建施工专项方案、安全文明专项方案）及施工方案 10 项；
8. 编制物资材料升压站一次设备提交采购部，方阵区箱逆变一体机（30 台）、汇流箱（410 台）物资计划提交采购部。
9. 与设计、业主沟通调整方阵区组件布局。
10. 养殖南路路灯地脚螺栓处理，道路南侧挖路灯基础。
11. 入场道路复核完成，待组织专家论证。
12. 完成安全成产月活动策划、宣传、启动。
13. 员工宿舍、料场及路灯移位完成审核，以报告形式上报公司。
14. 配合电力质检站首次检查。
15. A1、A2 大棚取消 9 个，添加至 F2 鱼塘，添加后实际装机容量为 120 兆瓦。

需业主解决事宜：

1. 基准控制点移位。
2. PHC 管桩桩帽问题。
3. 资料模板确认问题。
4. 按照合同，业主需及时支付预付款，以免影响后续工作。

三、监理单位：

1. 关于上次例会事项，落实情况。
上海宝冶：已落实完成。
2. 对安全大检查整改情况。
上海宝冶：已整改完成，在 2020 年 6 月 6 日早上报监理审批。
3. 对质检站提出的问题，措施落实情况。
上海宝冶：在 2020 年 06 月 15 日前全部整改完成。
4. 疫情防控，对进场人员做好健康检查。
5. 至今仍未提供施工图纸。

四、建设单位要求：

1. 承包单位出具：疫情承诺书、保护候鸟承诺书。

2. 承包单位以邮件形式发送：施工组织设计、总进度计划、各设备招标技术规范书。
3. 国家电投集团的规范标准中的部分条款高于现行国家规范及行业标准，请各参建单位知晓。项目建设过程中请各参建单位严格执行国家电投集团规范标准。
4. 现宝冶招标文件与国家电投集团规范标准有偏差，承包单位要以国家电投集团规范标准为准。

五、本周问题汇总：

1. 承包单位提供图纸。
2. 承包单位出具：疫情承诺书、保护候鸟承诺书。
3. 以邮寄形式发送施工组织设计、总进度计划、各设备招标技术规范书。
4. PHC 管桩桩帽确认。
5. 施工、监理资料模板确认。

附：会议签到表

主送单位	业主单位名称： 上海梓今能源科技有限公司		
抄送单位	总包单位： 上海宝冶集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 驻崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020年06月05日

第二次监理例会会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
周红海	中北机电公司		
王永	城市电力		
杜世伟	城市电力		
崔大明	中电投		
解飞	—		
张国强			
王振	中电投		
王强	城市电力		
杨建光	城市电力		
李俊	上海宝治		
杜松春			
方超群	上海宝治		
..	余政		1
王强	正衡监理		
王强	正衡监理		
王强	正衡监理		
徐存峰	正衡监理		
王健	—		
	以下空白		

