



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-001

NO: CZZH-119Z-1Y-001

会议名称	第一次工地例会		附 页	一页
会议时间	2020.05.22	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	周占海	记录人	王建	

参加单位及人员：
建设单位（上海梓今）：周占海、王小松、崔旭阳、舒适、王哲、陈冲、卢建华、梅建光、
总包单位（上海宝冶）：李俊、杜积春、赵惠华
监理单位（常州正衡）：徐存辉、王建

一、会议内容：总包单位汇报：

1. 目前项目部人员已经全部到岗，工作按部就班开展。
2. 办公区域布置完成。
3. 进场道路改扩建确认完成。
4. 设计对接沟通，拟定设计出图计划，确认组件规格及箱逆变一体机型号。
5. 现场桩基做水平位移检测 2020. 05. 22 完成。
6. 现整个施工是根据初设图纸与初设说明进行的，而后再根据最终版的设计图纸包括设计报告进行施工。
7. 现场标高复测完成，排洪渠、引水渠位置测绘制图完成。
8. 设备材料情况：初步组件提交材料计划 30MW、支架提交采购计划 1500 架、PHC 管桩提交采购计划 100000 米。
9. 今日广告公司进场，从进场区至开工仪式点，在开工仪式前设置完成。
10. 全场原有的线路，包括路灯的搬迁，涉及到后期打桩与电气开挖，存在安全隐患。

需业主解决事宜：

1.大棚施工完成日期。
上海城市电力发展有限公司答复：7 月 15 日

2.G 区鱼塘抽水、清淤完成时间。



上海城市电力发展有限公司答复：抽水完成，清理淤泥安排在后期。

3. G区鱼塘抽水、清淤，我方跟设计单位沟通，业主是否可以清出一小部分，先行试桩。

上海城市电力发展有限公司未答复

二、监理单位要求：

- 1.前期资料未报审、未提供施工图纸。
- 2.外来务工发热人员及时隔离上报。
- 3.施工中遇到野生动物，不可猎捕。
- 4.使用大型施工机械设备前，要核查车辆年限及操作人员证件，在作业时拉好警戒线，做好安全防范措施。
- 5.进入施工现场必须戴好安全帽。高空作业前，应仔细检查安全用具，如安全带、梯子等，如有不符合要求的应立即改进或拒绝登高作业。所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，严禁酒后作业。

6.文明施工，穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

三、建设单位要求：

资料要求

1. 未提供施工图纸。
2. 前期资料仍未报审，监理做好督促审核。
3. 周汇报材料制作需全面，并与本周日报相结合。
4. 自5月30日开工，总承包单位上报日报、周报、月报。
5. 资料移交中有两个承诺书，重点关注：30%的绿化；需有资质的绿化市政设计单位，6个月之内把资料全部上报。
6. 监理单位制作各参建单位通讯录，以便沟通。

现场要求

1. 监理例会定于每周五16点召开。
2. 按照监理合同，开工仪式前人员全部进场。
3. 计划7月1日升压站开工，无施工许可证不可施工。
4. 总包单位提前与电网公司沟通购买的设备与型号。
5. 打桩前做好场内平整；桩基进场做好到货检。



6. 采取样板先行，在样板之前各方案达成共识，减少返工量。

7. 现全国各地出现无症状感染者，总包单位人员做好体温检测工作，测温异常不允许进场施工。

8. 项目区域为候鸟保护区，不可猎捕、杀害野生动物。

四、本周问题汇总：

一、提供图纸。

二、前期资料报审。

三、汇总各单位通讯录。

四、监理人员按照合同全部进场

附：会议签到表

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋旭 2020.05.26	徐存辉 2020.05.26	徐存辉 2020.05.26

