



三、监理单位:

1. 桥梁加固方案未报审, 加固设备资料未提供。
2. 生活区二级配电箱全部老化, 需装设二道保险。
3. 为防控疫情需要, 进场施工人员的花名册、登记表需尽快上报。
4. 昨日到场管桩有 4 种规格, 有的规格与需要的管桩不符, 是否安排人员到厂考察, 桩基厂家是否具备生产能力; 管桩生产跟不上, 是否考虑增加管桩生产厂家。
5. 施工图纸蓝图何时到场, 现场无蓝图, 不便进行现场质量把控。
6. 场区道路加宽、支路补休方案尽快报审。
7. 施工现场出入车辆需限速, 超速如何处理, 需拿出措施。
8. 宝冶回复:
9. 桩基已有 3 家生产厂家, 所有的资质将进行报审;
10. 人员进场的花名册会后进行上报;
11. 施工蓝图满足不了现场, 现场以施工白图为准;
12. 厂区道路加宽, 合同为 4 米, 不存在加宽问题;
13. 车辆限速, 路口设置有限速牌;

四、建设单位要求:

1. 日报、周报问题: 施工部位不明确, 明日计划需具体到多少根桩; 周报增加累计完 成量; 施工人数要确定、分清; 施工机械到场需监管; 周报进度截止到周四晚上; 管桩进场日报与周报要统一, 注明多少根多少米。
2. 管桩昨日进场 3 车, 有 14 根厚不符合要求, 监理要建立台账, 过程中可以下发通知单、联系单。管桩到场质量必须符合要求, 业主及监理单位进行抽检。
3. 施工方案等资料报审要规范, 按照流程报审, 各单位加强审核。
4. 总包单位落实最终版本的地勘报告及试桩报告, 尽快上报。
5. 关于现场管桩承载力够、标高不够问题, 协商设计院出方案。
6. 门禁系统进场须知(内容包括防疫、车辆车速等)牌子要做大、醒目, 提前上报业主。
7. 施工现场所有的车辆均由总包单位管理。
8. 门禁系统启动后, 现场所有的电瓶车、摩托车禁止通行, 进入现场的三轮车要管控好三轮车后斗禁止载人, 总包单位上报方案。
9. 现场的标识牌部分牌子需更换(主要是永久性的标志牌, 加中电投 logo)
10. 宿舍改造暂停, 样板间未检查通过, 必须通过业主、监理确认, 验收合格后再进行改造。
11. 关于本月安全月活动, 体验活动下周一(6 月 22 日)进行, 高温中暑应急演练、安全知识竞赛、大检查等活动 6 月 28 日前必须完成。
12. 所有设备整体到货计划下周二(6 月 23 日)上报。
13. 升压站准备工作需提前开展, 6 月底之前升压站图纸必须出来。
14. 总包单位上报临时用电方案, 包括施工临时用电、生活临时用电; 现场临时用电必须符合要求, 无安全隐患。
15. 总包单位已下发封路通知, 需补充封路示意图。
16. 总包单位 6 月 22 日晚上上报月报, 每周四做周报, 模板由业主单位提供。
17. 桩基施工, 桩身要整洁, 表面不得有划痕、泥巴。
18. 下周三区里领导检查, 现场安全文明施工、道路提前做好准备, 现场管桩不要乱 放, 各单位要重视。
19. 上周安全检查及时按照要求时间完成整改、进行闭环。
20. 总包单位每周汇报的材料, 所有的内容必须汇总在表里。



21. 设备招标时要落实业主要求，总包定标结果要上报业主，按流程进行。
22. 网络计划进行调整，须直观、简单、实用。
23. 总包单位上报质量、安全体系管理文件清单至业主。

五、本周问题汇总：

1. 桥梁加固方案未报审，加固设备资料未提供。
2. 为防控疫情需要，进场施工人员的花名册、登记表未上报。
3. 桩基已有3家生产厂家，厂家资质未上报。
4. 进场施工人员的花名册、登记表未上报。
5. 总包单位落实最终版本的地勘报告及试桩报告。
6. 现场的标识牌部分牌子需更换（主要是永久性的标志牌，加中电投 logo）。
7. 所有设备整体到货计划下周二（6月23日）上报。
8. 升压站准备工作需提前开展，6月底之前升压站图纸必须出。
9. 总包单位上报质量、安全体系管理文件清单至业主。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋林 20.06.19	徐存辉 20.06.19	徐存辉 20.06.19

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

会议签到表

原文编号:

会议名称: 监理例会会议纪要			会议地点: 裕安养殖场一楼投影会议室		
			会议时间: 2020年6月19日下午 16:00		
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名
1	上海电力	周云海	22		
2		张国强	23		
3		崔亚田	24		
4		王强	25		
5		王强	26		
6			27		
7	城市电力	王水扣	28		
8	城市电力	程书伟	29		
9	上海电力	李强	30		
10	上海电力	李强	31		
11	常州正源行	程书伟	32		
12	常州正源行	王强	33		
13			34		
14			35		
5			36		
16			37		
17			38		
18			39		
19			40		
20			41		
21			42		