



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-007

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020.07.10	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员： 建设单位（上海梓今）：周占海、张国胜、崔旭阳、王小松、王哲、舒适、卢建华 总包单位（上海宝冶）：杜积春、余骏、李俊 监理单位（常州正衡）：徐存辉、宋龙、王超				
会议内容： 一、上周问题解决情况： 1. 光伏场区转弯死角在路口加装广角镜落实不到位。 2. 防台风应急预案已编制报审，防灾应急物资未落实到位。 3. 总承包单位对主要设备、材料招标情况、排产情况、生产情况跟踪落实不到位，未及时对相关情况进行汇报。 二、总包单位： 1. 本周计划支架基础压桩 1350 根，实际完成支架基础压桩 1440 根，下周计划完成光伏支架基础压桩 3500 根，每日计划支架基础压桩 500 根。 2. 本周图纸已完成：1、规划许可证所需图纸出。2、SVG 施工图。3、户外构筑物施工图、防雷接地图。4、阵区点位及桩长出蓝图。 3. 下周图纸出图计划：1、箱逆变基础图 2、阵区电气走势及连接图 3、升压站施工许可证所需图纸出图 4、升压站结构施工图。 4. 周一下午 14：00 点对支架基础蓝图进行设计交底。 5. 光伏场区各区绝对标高已基准点已测量完成（监理单位已复测）。 6. 光伏支架结构图已完成（草图），详图需支架生产厂家进行出图，7 月 12 日前完成详图出图，需各参建单位进行审核。 7. 组件监造 7 月 7 日进场。				



三、需业主解决事宜：

1. 光伏场区 B2 区需在 7 月 30 日前需完成 3 兆瓦安装。因新型材料支架生产周期较长，无法供应，故 B2 区 3MW 支架采用热镀锌支架，其余均采用新型材料支架。需业主单位进行确认。
2. B1 区 14#塘埂集装箱影响施工需业主单位协调进行位移。
3. 光伏场区个别塘埂已坍塌，需相关单完成修缮。

四、监理单位：

1. 光伏场区现进场打桩机械多台因无熟练打桩机操作人员导致机械闲置，现场需增派打桩机操作人员。
2. 总包单位需对光伏场区各区打桩施工、支架施工、组件施工进度节点编制详细进度计划，提交监理单位及业主单位。
3. B2 区光伏支架即将安装，施工单位需联系第三方检测单位对 B2 区桩基进行拉拔实验。
4. 总包单位需按照报审项目划分表对监理项目部进行报验，未经监理项目部验收合格后，不得进行下到工序进行施工。
5. 由于当前处于雨季，雨天较多，总包单位需保证雨天施工工人每人必须穿戴雨衣、雨鞋。

五、建设单位：

1. 各单位对支架基础蓝图进行审查，对蓝图存在的问题进行汇总。下周一支架基础蓝图技术交底完成后，进行图纸会审并形成记录。
2. 监理单位对总承包单位全部资料进行检查，对缺少资料补充。
3. 总包单位编制周汇报材料不清楚，需总承包单位对周汇报材料进行细化。
4. 总包单位需安排专人对本项目主要设备、材料招标情况、排产生产情况、材料设备到场情况进行跟踪，并进行汇总（体现各设备材料厂家负责人联系方式），周一对设备、材料相关信息汇报业主单位及监理单位。
5. 总包单位需提供防台风物资明细清单交监理单位、业主单位，下周防台风物资必须到场。
6. 管桩运输一个月出现 2 次管桩运输中管桩脱落事故，总包单位对设备、材料运输管理不到位，需总包单位需编制设备、材料运输管理方案报监理单位、业主单位进行审



查，并加强管理运输管理力度，不得再次出现此类事故，明日监理组织召开材料运输专题会议。

7. 下周办理并网手续办理流程，需总包单位安排人员与业主单位进行对接。

8. 总包单位现重新使用（神禹）管桩，鉴于神禹管桩出现过强度不合格的质量，需监理单位对管桩进行抽样送检，由第三方检测单位检测合格后进行使用。

9. 总包单位编制进度计划，管桩到货计划、机械进场计划必须落实到每日。

10. 施工单位安装支架前，对管桩表层泥土进行清理，保证管桩的整洁度。

六、本周问题汇总：

1. 光伏支架结构图已完成（草图），详图需支架生产厂家进行出图，7月12日前完成详图出图，需各参建单位进行审核。

2. 光伏场区现进场打桩机械多台因无熟练打桩机操作人员导致机械闲置，现场需增派打桩机操作人员。

3. 总包单位需对光伏场区各区打桩施工、支架施工、组件施工进度节点编制详细进度计划，提交监理单位及业主单位。

4. 各单位对支架基础蓝图进行审查，对蓝图存在的问题进行汇总。下周一支架基础蓝图技术交底完成后，进行图纸会审并形成记录。

5. 监理单位对总承包单位全部资料进行检查，对缺少资料补充。

6. 总包单位需安排专人对本项目主要设备、材料招标情况、排产生产情况、材料设备到场情况进行跟踪，并进行汇总（体现各设备材料厂家负责人联系方式），周一对设备、材料相关信息汇报业主单位及监理单位。

7. 总包单位需提供台风物资明细清单交监理单位、业主单位，下周台风物资必须到场。

8. 下周办理并网手续办理流程，需总包单位安排人员与业主单位进行对接。

9. 总包单位现重新使用（神禹）管桩，鉴于神禹管桩出现过强度不合格的质量，需监理单位对管桩进行抽样送检，由第三方检测单位检测合格后进行使用。

附：会议签到表

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
梁超 2020.7.10	徐存辉 2020.7.10	徐存辉 2020.7.10

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

会议签到表

原文编号:

会议名称: 监理例会.			会议地点: 项目部一楼会议室.		
			会议时间: 2020.7.10.		
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名
1	上海裕安	周云海	22		
2	~		23		
3	上海裕安	张国强	24		
4	~	崔明阳	25		
5	~	王水扣	26		
6		王水扣	27		
7		陈之	28		
8	✓	张强	29		
9	上海宝治	杜祖春	30		
10	上海宝治	王强	31		
11	上海宝治	余强	32		
12	正衡监理	徐有明	33		
13		王强	34		
14	正衡	宋书	35		
5			36		
16			37		
17			38		
18			39		
19			40		
20			41		
21			42		