



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-008

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020.07.18	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员： 建设单位（上海梓今）：周占海、王小松、恒韦韦、张国胜、张洪星、舒适、 崔旭阳、王哲 施工单位（上海宝冶）：赵惠华、杜积春、余骏、李俊、田忠合、李育华 监理单位（常州正衡）：徐存辉、宋龙、王超				
会议内容： 一、上周问题解决情况： 1.监理单位对总承包单位全部资料进行检查，对缺少资料补充。（已对施工单位资料进行检查发现缺少 1、质量通病防治措施。2 强制性条文检查记录 3、项目划分表未定版） 2.（神禹）管桩已进行第三方实验室检测，实验报告未出。 二、总包单位： 1. 本周计划支架基础压桩 3500 根，实际完成支架基础压桩 2667 根，下周计划完成支架基础压桩 4900 根。现支架基础桩基累计完成 6471 根，总桩基数量 26840 根，累计完成 25.1%。 2. 本周图纸完成情况： 1) 本周图纸已完成：1、升压站结构施工图 2、升压站施工许可证所需图纸出图。 2) 下周图纸出图计划：1、箱逆变基础图 2、光伏支架安装图（蓝图）3、支架阵区电气走势及连接图（组串接线图）4、光伏场区防雷接地图 5、光伏场区电缆敷设图。 3. 本周设备材料到场情况： 1) 本周材料进场：1、管桩到场 4036 根（34418 米），累计到货 99743 米，累计到货 11663 根。 2) 下周材料进场计划：1、管桩到场 5000 根（40000 米）2、支架到场 40 套 4*32 阵列				



3、组件到场 2MW。

4. 下周升压站进行施工，升压站试桩方案 7 月 19 日进行报审。

5. 升压站管桩施工采用静压管桩，升压站管桩已陆续进场。

6. 光伏组件生产厂家已安排发货 7 月 20 日组件陆续进场，光伏支架生产厂家已发货，7 月 21 日支架已陆续进场。

三、需业主解决事宜：

1、大棚区支架结构设计单位需与大棚区光伏场区设计单位进行对接，加快设计进度。

四、监理单位：

1. 升压站施工，临时用电需提前向监理单位进行报验，监理单位验收合格后使用。

2. 现场安全管理松弛，需总包单位加强现场安全管理。

3. 门卫管理对外来人员检查不到位，需对外来车辆人员进行扫码（健康码）、测量体温并进行登记。

4. 光伏场区打桩机打桩过程中经常未使用二道保险，存在较大的安全隐患。总包单位加强对施工队的安全管理，打桩机打桩必须使用二道保险。

5. 光伏场区存在载货车辆载人现象。（皮卡车后箱、吊车操作平台），总包单位必须对施工队施工进行交底，载货车辆不许载人，违者罚款每人 200 元/次。

6. 进场设备材料吊装卸货存在未设警戒区现象，要求吊车作业必须设立警戒区，无关人员不得入内。

五、建设单位：

1. 门禁管理外来人员不到位，需加强对外来车辆、人员进行排查。疫情中高风险地区外来人员，进场人员需进行隔离 15 日。下次发现门禁管理人员未对外来车辆进行检查，将对总包单位从重处罚。

2. 7 月 18 日材料运输车辆与进场区大门碰撞，导致进场大门立柱变形，现需总包单位安排施工对进场大门立柱进行检查，并进行修复。

3. 进出场材料出现场区主干道路堵塞现象，需总包单位增加场内道路管理人员，避免出现场区内主干道路堵塞。

4. 下周二召开安全月例会，需相关单位提前准备会议材料。

5. 总包单位对设备、材料进场信息跟踪不到位，总包单位需安排专人对进场设备、材料进行跟踪，并每周对设备、材料进场清单进行更新。

6. 总包单位需对现已出全部图纸按照清册进行整理,并发送业主单位、监理单位人员邮箱。

7. 总包单位必须 10 月 30 日项目并网发电进度节点完成施工,并提前预留出质监站检查时间与并网手续时间。

8. 下周一各单位配合总包单位完成升压站施工许可证手续。

一、本周问题汇总:

1. (神禹)管桩已进行第三方实验室检测,实验报告未出。

2. 光伏组件生产厂家已安排发货 7 月 20 日组件陆续进场,光伏支架生产厂家已发货,7 月 21 日支架已陆续进场。

3. 升压站施工,临时用电需提前向监理单位进行报验,监理单位验收合格后使用。

4. 光伏场区打桩机打桩过程中经常未使用二道保险,存在较大的安全隐患。总包单位加强对施工队的安全管理,打桩机打桩必须使用二道保险。

5. 光伏场区存在载货车辆载人现象。(皮卡车后箱、吊车操作平台),总包单位必须对施工队施工进行交底,载货车辆不许载人,违者罚款每人 200 元/次。

6. 进场设备材料吊装卸货存在未设警戒区现象,要求吊车作业必须设立警戒区,无关人员不得入内。

7. 门禁管理外来人员不到位,需加强对外来车辆、人员进行排查。疫情中高风险地区外来人员,进场人员需进行隔离 15 日。下次发现门禁管理人员未对外来车辆进行检查,将对总包单位从重处罚。

8. 7 月 18 日材料运输车辆与进场区大门碰撞,导致进场大门立柱变形,现需总包单位安排施工对进场大门立柱进行检查,并进行修复。

9. 总包单位对设备、材料进场信息跟踪不到位,总包单位需安排专人对进场设备、材料进行跟踪,并每周对设备、材料进场清单进行更新。

10. 总包单位必须 10 月 30 日项目并网发电进度节点完成施工,并提前预留出质监站检查时间与并网手续时间。

附:会议签到表

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋龙 20.7.17	徐存辉 20.7.18	徐存辉 20.7.18

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

会议签到表

原文编号:

会议名称: 监理例会纪要.			会议地点: 项目部一楼会议室.		
			会议时间: 2020.7.13.		
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名
1	祥合	周海	22		
2			23		
3	祥合	王书	24		
4	祥合	赵书	25		
5	二	张国强	26		
6		张洪军	27		
7		张正	28		
8		张正	29		
9	祥合	张正	30		
10	宝治	余俊	31		
11	宝治	田忠合	32		
12	宝治	王航	33		
13	宝治	李辉	34		
14	上海宝治	赵书	35		
5	上海宝治	张俊	36		
16	上海宝治	张俊	37		
17	正衡	宋书	38		
18	正衡	王书	39		
19	正衡	徐存辉	40		
20			41		
21			42		