



于设要求。现正在整改中，需总包单位督促施工队加快整改进度。

2、本周二安全月检查发现，38#、41#民房宿舍处各有一口水井，未对水井进行封堵盖板、存在比较大的安全隐患，至今仍未进行整改，需总包单位即可安排施工队队光伏场民房宿舍中存在的水井进行加装盖板，限期2日内加装完毕。

3、门禁系统需加强管理，与项目无关人员及小孩等严禁进入施工现场；

4、B2区安装支架及组件搭设脚手架需按照业主要求进行整改，安装使用前需经过业主单位、监理单位验收。

5、B2区阵列安装施工，施工部位超过地面2米，作业人员必须佩戴安全带，年龄超过50岁人员不得进行高空作业。

6、光伏区桩头防腐若使用除锈液进行除锈，需总包单位提前做好相关交底工作，作业人员做好自身防护，避免除锈液飞溅伤到作业人员眼睛。

7、升压站及箱逆变基础施工人员需尽快进场，并对进场钢筋进行取样送检。

五、建设单位：

1、安排专业施工人员尽快完成光伏场区局部桩截桩头工作。

2、光伏场区同排管桩，多个管桩标高超高时，需及时拔出，安装桩头后再沉桩。

3、施工单位加快船打桩机的组装进度，组装完成投入施工。

4、进入光伏场区所有人员禁止穿短裤、裙子。

5、升压站临时加工厂四周加装揽风绳、地锚进行固定。

6、安装支架用临时支架，明天上午现场确认。

7、光伏场区管桩防腐施工时，管桩桩帽高于地面2米时，必须2人一组作业，一人作业，一人监护。

六、本周问题汇总：

1、本周二安全月检查发现，38#、41#民房宿舍处各有一口水井，未对水井进行封堵盖板、存在比较大的安全隐患，至今仍未进行整改，需总包单位即可安排施工队队光伏场民房宿舍中存在的水井进行加装盖板，限期2日内加装完毕。

2、门禁系统需加强管理，与项目无关人员及小孩等严禁进入施工现场。

3、升压站及箱逆变基础施工人员需尽快进场，并对进场钢筋进行取样送检。

4、安排专业施工人员尽快完成光伏场区局部桩截桩头工作。

5、升压站临时加工厂四周加装揽风绳、地锚进行固定。

6、光伏场区整理安装施工时，施工部位超过地面2米，作业人员必须佩戴安全带，年龄超过50岁人员不得进行高空作业，登高作业必须2人一组作业，一人作业，一人监护。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋成 2020.7.24	徐存辉 2020.7.24	徐存辉 2020.7.24

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

会议签到表

原文编号:

会议名称: 监理例会			会议地点: 项目部一楼会议室		
			会议时间: 2020.7.24		
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名
1	上海祥全	周云海	22		
2	"	张洪星	23		
3		杨乙	24		
4	上海宝治	俞波	25		
5	上海宝治	杜永春	26		
6	上海宝治	孙波	27		
7			28		
8	上海祥全	崔永强	29		
9			30		
10			31		
11			32		
12			33		
13			34		
14			35		
15			36		
16			37		
17			38		
18			39		
19			40		
20			41		
21			42		