

首次监理例会会议纪要

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JLHY-001

会议地点	裕安养殖场一楼投影会议厅	会议时间	2020.05.22 16:00
会议主持人	周占海		
会议主题：参建单位分别介绍各自的组织机构、人员及其开工前工作相关事宜。			
一、总包单位汇报工程进度以及需业主解决事宜。			
二、监理单位要求。			
三、建设单位要求。			
四、本周问题汇总。			
本次会议情况：			
一、总包单位汇报：			
1. 目前项目部人员已经全部到岗，工作按部就班开展。			
2. 办公区域布置完成。			
3. 进场道路改扩建确认完成。			
4. 设计对接沟通，拟定设计出图计划，确认组件规格及箱逆变一体机型号。			
5. 现场桩基做水平位移检测 2020.05.22 完成。			
6. 现整个施工是根据初设图纸与初设说明进行的，而后再根据最终版的设计图纸包括设计报告进行施工。			
7. 现场标高复测完成，排洪渠、引水渠位置测绘制图完成。			
8. 设备材料情况：初步组件提交材料计划 30MW、支架提交采购计划 1500 架、PHC 管桩提交采购计划 100000 米。			
9. 今日广告公司进场，从进场区至开工仪式点，在开工仪式前设置完成。			
10. 全场原有的线路，包括路灯的搬迁，涉及到后期打桩与电气开挖，存在安全隐患。			
需业主解决事宜：			
1.大棚施工完成日期。			
上海城市电力发展有限公司答复：7 月 15 日			

2.G 区鱼塘抽水、清淤完成时间。

上海城市电力发展有限公司答复：抽水完成，清理淤泥安排在后期。

3. G 区鱼塘抽水、清淤，我方跟设计单位沟通，业主是否可以清出一小部分，先进行试桩。

上海城市电力发展有限公司未答复

二、监理单位要求：

- 1.前期资料未报审、未提供施工图纸。
- 2.外来务工发热人员及时隔离上报。
- 3.施工中遇到野生动物，不可猎捕。
- 4.使用大型施工机械设备前，要核查车辆年限及操作人员证件，在作业时拉好警戒线，做好安全防范措施。
- 5.进入施工现场必须戴好安全帽。高空作业前，应仔细检查安全用具，如安全带、梯子等，如有不符合要求的应立即改进或拒绝登高作业。所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，严禁酒后作业。
- 6.文明施工，穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

三、建设单位要求：

资料要求

1. 未提供施工图纸。
2. 前期资料仍未报审，监理做好督促审核。
3. 周汇报材料制作需全面，并与本周日报相结合。
4. 自 5 月 30 日开工，总承包单位上报日报、周报、月报。
5. 资料移交中有两个承诺书，重点关注：30%的绿化；需有资质的绿化市政设计单位，6 个月之内把资料全部上报。
6. 监理单位制作各参建单位通讯录，以便沟通。

现场要求

1. 监理例会定于每周五 16 点召开。
2. 按照监理合同，开工仪式前人员全部进场。
3. 计划 7 月 1 日升压站开工，无施工许可证不可施工。
4. 总包单位提前与电网公司沟通购买的设备与型号。
5. 打桩前做好场内平整；桩基进场做好到货检。

6. 采取样板先行，在样板之前各方案达成共识，减少返工量。

7. 现全国各地出现无症状感染者，总包单位人员做好体温检测工作，测温异常不允许进场施工。

8. 项目区域为候鸟保护区，不可猎捕、杀害野生动物。

四、本周问题汇总：

一、提供图纸。

二、前期资料报审。

三、汇总各单位通讯录。

四、监理人员按照合同全部进场

附：会议签到表

主送单位	业主单位名称： 上海梓今能源科技有限公司		
抄送单位	总包单位： 上海宝冶集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 驻崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020年05月24日

首次监理例会会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
周金海	中化岩土公司	项目经理	
王水扣	城市电力	项目经理	
崔建阳	中电工程/公司	工程管理	
张立	中电投	技术	
王强	中电投工程公司	电气	1862114445
陈冲	城市电力	生产经理	13162718399
朱美华	城市电力	办公室主任	13806289294
王华	城市电力		
梅建光	城市电力		
高俊	上海宝冶	项目经理	
朱松春	上海宝冶	项目经理	15900459362
朱建辉	上海宝冶	项目经理	18601685662
徐存辉	中正工程	监理	13365125633
王 建	常州正源	监理	