

第九次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-JLHY-011

会议地点	爱康厂区	会议时间	2020 年 8 月 21 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、安装施工单位适当增加施工人员，以免耽误工期。 2、要求安装单位按照合同日期安装完成。 3、要求施工单位制作 MC4 接头时对工人进行技术交底。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、4 号厂房直爬梯底部位置不牢固稳定，工人上下屋面，存在一定安全隐患。 3、3 号屋面施工垃圾清理不及时，要求当日完工当日清。 4、3 号屋面施工材料堆放凌乱，要求统一堆放保管。 质量问题： 1 严格按照规范要求要求进行施工，如有发现违规行为，直接经济处罚。 三 安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）： 1 严格按照业主力，监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工日志。 2 下周各屋面四平方线穿管，焊接接地扁铁。 3 对工人进行制作 MC4 接头的技术交底。			
主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 8 月 21 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

