

## 第十三次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目  
编号 ZHJL-JLHY-013

会议地点	爱康厂区	会议时间	2020年9月11日
会议主持人	李连明		

会议主题：关于进度，质量，安全等事宜

本次会议容：

一、业主单位：

- 1、安装施工单位适当增加施工人员，以免耽误工期。
- 2、要求安装单位按照合同日期安装完成。
- 3、质量部过程检验完成，尽快完成整改项。

二、监理单位：

安全问题：

- 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。
- 2、4号厂房屋面吊装检修通道时未及时拉好安全警戒线。
- 3、施工垃圾清理，要求当日完工当日清。
- 4、施工时要求施工人员按照规范佩戴安全帽。

质量问题：

- 1、严格按照规范要求进行施工，如有发现违规行为，直接经济处罚。
- 2、四平方线穿线管切割完必须毛刺处理，套上线圈保护套。

三、安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）：

- 1、严格按照业主方、监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工记录。
- 2、下周各屋面焊接接地扁铁和检修通道安装。
- 3、下墙框架安装。

主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全问题  
由项目

单位及负责人

项目名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

### 会议签到表

