

第二次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-JLHV-002

会议地点	爱康厂区 4 号厂房 生产车间	会议时间	2020 年 6 月 19 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、进度问题，现场施工实际进度与计划不符，出现滞后，希望施工单位提高施工效率。 2、24 号下午验收 4 号厂房。 3、25 日安装单位进场。 4、适当增加施工人员及设备提高工作效率。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、升降车之间搭接跳板时，必须做好固定，再进行施工。 3、高空作业加固前，地面必须配备安全员并及时拉好安全警戒线。 4、4 号厂房生产车间地面有水，要求施工单位用电前，必须检查好电源线外皮是否有破损。 三 施工单位： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 本周完成 4 号厂房加固工作 L 型钢完成 70%，拉条完成 90%，斜拉条完成 60%。 3 下周 24 号 4 号厂房加固完成，下午可以准备验收检查。			
主送单位	陕西广易来生态环境工程有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2020 年 6 月 19 号

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

式光伏发电项目

式光伏发电项目

式光伏发电项目