

第三次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-JLHY-003

会议地点	爱康厂区 5 号厂房 生产车间	会议时间	2020 年 6 月 25 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、进度问题，现场施工实际进度与计划不符，出现滞后，希望施工单位提高施工效率。 2、25 日安装单位进场。 3、要求加固单位适当增加施工人员及设备提高工作效率。 4、月末安装材料进场。安装单位做好人员安排。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、本周安装单位配电室焊接并网柜底座时，周围未放置灭火器材。 3、本周巡视发现材料区个别施工人员未佩戴安全帽，要求施工单位按照安全规范要求施工。 4、5 号厂房生产车间地面有水，要求施工单位用电前，必须检查好电源线外皮是否有破损。 三 加固单位（陕西广易来生态环境工程有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 本周完成 5 号厂房加固工作 L 型钢完成 35%，拉条完成 30%，斜拉条完成 35%。 3 下周 5 号厂房加固完成 80%。 安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工日志。 2 下周安装材料进场，4 号屋面放线，安装夹具。			
主送单位	陕西广易来生态环境工程有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建 材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2020 年 6 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

