

第五次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号 ZHJL-JLHY-005

会议地点	爱康厂区门卫	会议时间	2020 年 7 月 10 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、施工单位上报详细施工进度计划和专项施工方案。 2、施工单位适当增加施工人员，以免耽误工期。 3、加固单位按照合同日期加固完成。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、本周巡视检查发现 4 号屋面支架材料拜访凌乱，并且施工垃圾没有集中堆放处理。 3、本周巡视发现材料区个别加固施工人员未佩戴安全帽，要求加固单位按照安全规范要求施工。 4、吊装安装材料时，安装单位未配备安全员，并且周围未拉好安全警戒线，要求施工单吊装时必须拉好安全警戒线，并设立安全警戒标识。 5、3 号厂房加固时，升降车底部周围未拉好安全警戒线，要求加固单位在完成施工进度时，也要保证安全。 三 加固单位（陕西广易来生态环境工程有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 本周完成 5 号厂房加固工作。 3 下周 3 号厂房加固完成。 安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工日志。 2 下周 5 号屋面支架安装。 3 本周 4 号屋面放线定点，支架安装完成。			
主送单位	陕西广易来生态环境工程有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

项目名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

[illegible]