

第六次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

编号 ZHJL-JLHY-006

会议地点	爱康厂区门卫	会议时间	2020 年 7 月 17 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、安装施工单位适当增加施工人员，以免耽误工期。 2、加固单位按照合同日期加固完成。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、材料区施工人员加工材料时未佩戴安全帽。 3、3 号厂房直爬梯顶端不稳定牢靠，存在安全隐患，需要加固。 4、3 号厂房屋面材料堆放不规整，需要统一堆放。 5、3 号厂房加固搭建脚手架踏板之间未连接固定，需要加固单位固定，一安全为重。 三 加固单位（陕西广易来生态环境工程有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工。 2 本周完成 3，4，5 号厂房加固工作全部完成。 3 本日撤场。 安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工日志。 2 下周屋面中压块安装完成。			
主送单位	陕西广易来生态环境工程有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

