

第八次监理会议

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号 ZHJL-JLHY-007

会议地点	爱康厂区门卫	会议时间	2020 年 7 月 31 日
会议主持人	李连明		
会议主题：关于进度，质量，安全等事宜			
本次会议容： 一 业主单位： 1、安装施工单位适当增加施工人员，以免耽误工期。 2、安装单位按照合同日期安装完成。 二 监理单位： 安全问题： 1、要求施工单位做好安全风险识别，危险源的预控，防止高空坠落。 2、3 号屋面组件安装时施工人员加工材料时未佩戴安全帽。 3、3 号厂房屋面材料堆放不规整，需要统一堆放。 4、3 号屋面施工垃圾清理不及时，要求当日完工当日清。 质量问题： 1. 组件安装时禁止工人屁股一角坐在组件上或搭在组件上。 2. 禁止工具桶或电动扳手等工具放在组件上。 3. 禁止组件个人肩扛等任何可能挤压组件的行为。 4. 组件分散时禁止堆叠一起。 5. 本周组件旁站时发现个别施工人员有违规搬运，个人肩扛，违规安装，工具放在组件上，下发两张罚款单分别未 1000 元和 500 元。 三 安装单位（湖南鸿源电力建设有限公司）： 1 严格按照业主方，监理方要求施工，每日汇报日报跟进度符合，并做好施工日志。 2 下周 3，5 号屋面组件安装完成。			
主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	新乡市杭泰光伏发电有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 31 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

项目名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

会议签到表

2020.7.31

[illegible]