

施工进度专项会议纪要

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-JD-B012-001

会议名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2020、08、27、14：30	会议地点	施工项目部	
主持人	刘光辉	记录人	刘晨瑞	

会议内容：

一、业主单位

- 1、现场支架、组件安装进度缓慢，施工单位需增加施工人员，加快其施工进度。
- 2、剩余箱变何时到货，施工单位需尽快落实；箱变围栏需尽快安装。
- 3、桥架、防火封堵材料、标识标牌等需尽快采购进场。

二、总包单位

1、施工单位需做好第一条集电线路的工作梳理，具体还有哪些工作未完成，需尽快落实。目前通过采取相关措施，组件厂家会加紧供货，第一条集电线路的组件会尽快全部到场，施工单位需集中进行该线路的组件安装工作。

2、总体施工进度：通过与组件厂家协调，要求厂家 9 月底组件全部供货完成；管桩施工需尽快完成；支架大量缺货，施工单位需尽快落实，现场能做的工作要尽快完成，否则将进行经济考核。

3、施工单位需根据第一条集电线路并网时间节点，倒排并网施工进度计划。

4、要求施工单位 4#集电线路 8 月 29 日逆变器安装完成；8 月 30 日支架安装完成；箱变爬梯、围栏 9 月 5 日完成。

三、施工单位

1、集电线路施工进度无较大问题，但其余工作因存在客观原因导致施工进度缓慢，支架安装方面：因资金问题导致支架缺货严重、施工进度缓慢；箱变及箱变平台方面：已于箱变厂家沟通协调完成，8 月底剩余 11 台全部发货；箱变平台已全部到货，围栏 8 月 28 日进场便可进行试装；管桩施工方面：因水泥、钢筋等原材料涨价，导致其价格上涨等原因，到货迟缓，同时部分塘区发生村名阻工问题，导致打桩施工进度缓慢，现已解决完成；组件安装方面：因之前组件迟迟未到货，致使施工班组情绪化严重，多数施工人员离场，目前已采取相应措施，要求施工班组尽快增加人员、船只，8 月 31 日前施工人员必须达到 60 人，支架、组件安装人员不少于 36 人。之后根据组件实际到货情况，力争每个施工班组达到 100 人以上。

编制人/日期	刘晨瑞 2020.08.28	签发人/日期	刘光辉
--------	----------------	--------	-----

附：会议签到

