

第十八次监理例会会议纪要

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-018

会议名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2020、11、27、15：30	会议地点	施工项目部	
主持人	陈渝	记录人	刘晨瑞	

会议内容：

一、施工单位

上周工作完成情况：

- 1、接地敷设完成 1500 米，累计完成 33200 米。
- 2、摄像头已安装、调试 38/38 台。已安装组件整改。IX#、X#集电线路道路收方 560 米、铺筑 430 米，累计收方 2870/7000 米，铺筑 1850/7000 米。光伏场区垃圾清理。围栏施工 1000 米，累计完成 3300/4500 米。召开竣工投产仪式。
- 3、因天气原因，对道路、接地环网、围栏施工造成影响。现场消缺、整改进度较慢，需加快工作效率。
- 4、每周一开展现场安全联合施工单位及各班组专职安全管理人员进行现场安全文明施工大检查，不定期开展专项安全巡查，坚持每日现场日常巡查。针对现场已并网区域开展消缺工作进行触电安全教育并实行带电区域工作票制度。会同施工单位及各班组专职安全管理人员针对性进行疫情防控措施、食堂卫生、宿舍消防、个人安全防护措施等问题进行检查。
- 5、每周一下午定期召开安全周例会，针对上周施工现场出现的违规行为及下周开展工作所涉及的危险作业点进行安全交底；每月召开一次安全月度例会，对本月发现的安全隐患进行总结分析，通过举一反三开展自查，确保整改措施切实有效且落实到位。每日对施工人员进行站班会安全交底（三查、三交、三讲一落实）。
- 6、对桥架内防火封堵、接地环网隐蔽工程进行隐蔽前检查，检查合格后方可进行下一步施工。对组件安装、电气施工整改后进行验收，对不符合要求项现场提出，要求施工单位整改后再行验收，本周检验批及分部分项工程验收全部合格。要求施工单位对现场存在的质量问题，及时消缺、整改，举一反三，杜绝出现类似问题。

下周工作计划：

- 1、接地敷设完成 5800 米。安全文明标语、警示牌、标示桩安装完善。光伏区垃圾清理。IX#、XI#、XII#集电线路区域道路修筑。现场整改消缺完成。围栏施工。桩头防腐除锈完成。

2、督促施工单位加强对施工班组进度的管控，按计划完成现场整改消缺工作。督促施工单位增加机械、人员配置，对道路分区域同时开展施工。

3、工程存在的问题和建议：现场未验收区域，需加快整改、消缺进度，达到验收要求。驱鸟方案需尽快确认，尽快开始进行施工。升压站通讯管理机设备需更换，施工单位正在与南瑞继保沟通。台法合规手续需尽快与清能公司前期办对接，安排专人逐项落实。

二、总包单位

1、道路修筑、垃圾清理、围栏施工需尽快完成。现场未验收区域需加快整改、完善。

2、现场剩余组件未安装，施工单位需尽快制定方案，确定合理的安装位置。

3、现场施工已进入尾声，要求施工单位尽快将现场存在的设计变更，按照程序编写联系单发至设计院确认回复，其内容需详细描述。

4、现场消缺、整改进度较慢，施工单位需加快工作效率。

三、业主单位

1、现场消缺、整改进度较慢，施工单位需加快整改、消缺进度，达到验收要求。

2、道路修筑、围栏施工进度缓慢，要求施工单位加快其施工进度，对道路边坡进行整改、完善，在规定时间内完成其工作。

3、驱鸟方案需尽快确认，尽快开始进行施工。

4、现场带电区域开展消缺工作需严格实行工作票制度，并派专人进行监督，避免发生安全事故。

5、现场围栏、接地环网、接地极施工必须按照设计、规范施工。

6、目前进入收尾阶段，现场需加强质量、安全监管力度，对桥架内防火封堵、接地环网等隐蔽工程进行隐蔽前，做好影像资料遗留工作，经检查合格后方可进行下一步施工。

三、监理单位

1、项目部后方塘区存在组件安装高低不一致现象，要求施工单位现场检查，并尽快整改、完善。

2、现场电气施工需尽快完成消缺，严格按照规范进行施工。

3、现场检查发现道路施工存在设计变更问题，但未见任何设计变更图纸及联系单，要求施工单位尽快出具相关纸质文件。同时之前收到的施工蓝图未加盖图纸审查章，非正规图纸，不符合建筑法规要求，现要求设计院尽快出具正规图纸。

4、光伏区围栏施工存在问题，其原材料未送检，未做配合比，未见混凝土试验报告等纸质文件。要求施工单位尽快尽快进行原材料送检，做配合比，出具混凝土试验报告。



5、部分方阵未完成检验批、分项验收工作，施工单位需尽快完成，其资料报验需同步进行。

6、现场围栏、接地环网必须按照设计、规范施工，做好接地环网电阻检测记录。

7、若现场出现设计、图纸变更，施工单位需及时告知监理项目部，出具相关纸质文件。

8、光伏区垃圾清理尽快完成，做到干净卫生。带电区域开展整改消缺工作前需开具工作票，安排专人监督，若现场检查无工作票，将责令停工。

----- 以下空白 -----

编制人/日期	刘展瑞 2020.11.29	签发人/日期	陈 渝 2020.11.28
--------	----------------	--------	----------------

附：会议签到



会议签到表

DATE: 20.11.27

[illegible]