

第一次监理例会会议纪要

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B012-002

会议名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2020、06、12、16：00	会议地点	施工项目部	
主持人	刘士发	记录人	刘晨瑞	

会议内容：

一、分包单位

上周工作完成情况：

- 1、6月9日至6月12日现场有4台挖机进行场平施工，场平道路已完成4公里（总共10公里）。
- 2、升压站 PMU 设备采购合同已签订，发货可能需要较长时间。
- 3、6月11日电缆施工队伍已确定，最迟6月14日进场施工，电缆沟开挖将尽快进行。
- 4、编制前期报审资料，并对存在的问题进行修改。

下周工作计划：

- 1、继续进行进场道路、场平施工。
- 2、打桩机械进场进行光伏区打桩施工。

二、总包单位

- 1、现场按渔塘方阵划分区域，每个区域每天的施工进度情况及工作量需上报，同时上报第二天的施工计划。
- 2、开工报审资料存在问题正在修改，会尽快上报监理。
- 3、施工班组需上报施工日报、周报。
- 4、施工单位需做好防疫工作，每天统计施工人员动向，外省人员进场必须进行核酸检测。
- 5、之后每天下午4点半前上报施工人员信息情况。

三、建设单位

- 1、6月13日进场道路必须具备使用条件。
- 2、后续施工单位（人员、机械）进场资料尽快提交。
- 3、下周将成立启委会、安委会及开展消防演练，要求各单位提前做好准备工作。
- 4、最晚下周一、二尽快催促箱变厂家发货。

5、要求监理单位对施工进场人员严格审核，必要时可采取处罚措施。

6、下周分公司领导来现场检查，要求各单位尽快完善资料。

7、抓好现场安全工作，各单位要做好安全管理工作。

四、监理单位

1、总包单位上报的报审资料经检查存在问题：项目名称不正确，报审时间与编制时间不符；施工管理人员资格报审表中陈明毅无安全 C 证复印件，未加盖公司红章；未见土建、电气管理人员资质；主要施工机械无年检合格证；安全文明施工组织设计报审表中安全工程师签字人：时丕龙无安全员证等，要求总包单位对开工资料中有部分错误及问题，尽快整改上报监理、业主审核。

2、项目已开工，安全月活动也需尽快进行，需确定几月为安全月，消防演练何时开展？

3、加强防疫管理，做好进场人员登记、确定人员动向有无经过疫情重灾区等记录，建立进场人员花名册。

4、进场施工人员将安全培训考试成绩及人员信息上报监理备案。

5、施工单位在桩基础施工前需上报施工方案审核及场区控制点，同时对施工人员进行安全、技术交底。

6、现阶段正值高温酷暑时期，各单位须做好防暑降温工作，切实做好安全预防措施，及时配备藿香正气水等其他防暑用品。

----- 以下空白 -----

编制人/日期	刘晨曦 2020.06.13	签发人/日期	刘士发 2020.06.13
--------	----------------	--------	----------------

附：会议签到



第一次监理例会

会议签到表

项目名称: 蒋巷三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

日期: 2020.06.12

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘光强	华能	项目经理	13766281870
刘士发	常州正衡监理	总监	13763611767
Alma	江西北院	设计	13767067868
李中	正衡监理	专监	18952150777
朱伟平	江西北院	项目总工	13755870499
刘晨瑞	正衡监理	资料员	18397903712
张建平	江西北院	设计	13576922384
陈红	江西北院	设计	1313326851
顾晓红	四川中宝宜电力有限公司	电气工程师	15707901665
王华龙	四川中宝宜电力有限公司	土建工程师	15070557550
李刚	四川中宝宜电力有限公司	电气工程师	1890809195
赵见文	四川中宝宜电力有限公司	设计	1760708878
黄军	江西北院	HSE经理	18142017233
李军博	江西北院	施工经理	1563933107

