

组件问题分析会议纪要

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZT-B012-001

会议名称	蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		附 页	签到表
会议时间	2020、07、05、18：00	会议地点	施工项目部	
主持人	刘光辉	记录人	刘晨瑞	
会议内容：				
一、建设单位				
现场组件安装存在的问题：				
1、双玻组件玻璃本身存在下垂，要求组件厂家技术人员到场出具解决方案。				
2、刚开始试装不明显，但由于自重产生形变，玻璃会慢慢下垂，随着时间的推移，组件弯曲度会增大，需花费较多时间观察。				
3、现场使用的压块较小，需更换较大压块。				
4、目前有两种解决方案：①若更换压块可以解决，尽快更换压块；②组件增加全边框。				
5、出现的一切问题若是厂家自身的原因，将由组件厂家自行解决。				
6、现场组件可以安装，但厂家需承诺 25 年的损坏，其后果需自己承担。				
二、总包单位				
1、组件厂家未提供产品试验报告，产品本身存在不可避免的缺陷，无任何纠正措施。				
2、因为组件问题耽误施工进度，导致施工工期延误；组件无法安装，其安装人员全部进行支架安装，后期会产生窝工问题，因此组件问题必须尽快解决。				
3、现场组件安装停止施工，厂家需停止供货，待组件问题解决完成后方可进行后续供货、施工。				
4、压块也需暂停供货；支架厂家与组件厂家就设计技术要求要充分沟通，安装压块对保护组件的效果不明显。				
5、组件厂家需出具组件弧度试验等相关证明文件，现场方可继续安装。				
编制人/日期	刘晨瑞 2020.07.06		签发人/日期	刘光辉

附：会议签到

