

会议纪要

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:JXM8-ZHJL-001

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 7 月 7 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目第一次工地例会			
参会人员：王旭平、贝振飞、李旭、唐剑、魏单淼、余小成、余同俊			
会议主要内容：			
一、浙江华凯发言：			
1、桥架本周到货，电缆 7 月中旬到货，盘柜 7 月 20 日左右到货。			
2、3 栋厂房的夹具都已经开始安装，导轨也已经陆续安装。			
3、电站配电房在厂区配电房外重新建造，本周出具施工蓝图。			
4、电缆不做过路管，做桥架搭天桥走厂区雨篷。			
5、由于正处于梅雨季节现场进度可能会受天气影响，工期会延后。			
二、监理方发言，			
1、加强现场施工人员安全教育，每天要开班前会，新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。			
2、施工质量严格按照图纸及规范要求进行施工。			
3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。			
4、图纸需完善，有取消或变更的及时让设计院出具书面说明及变更。			
5、施工资料要与现场进度同步，新进场材料、构件及时报审监理项目部。			
同时每道工序完成后在进入下道工序前需报审监理项目部，待验收合格后方可进行下道工序。			
6、夏季施工注意防暑降温措施，现场应该配备防暑降温物品及药物，合理			



扫描全能王 创建

安排上下班时间。

三、业主方发言：

- 1、施工进度与计划有所偏差，需及时调整，但并网时间不变。
- 2、现场在保证进度的前提下安全、质量一定要严格按照图纸及规范要求实施。
- 3、厂区停电时间尽快协调出具体时间。
- 4、分段分项验收要及时进行，并通知业主方。
- 5、隐蔽工程验收需业主到场验收过方可进行隐蔽。
- 6、下线电缆必须带铠，为防止电缆损坏，电缆转弯处要包裹橡胶皮。
- 7、竣工验收分两点现场验收与资料验收。
- 8、高温天气施工合理安排上下班时间，防暑降温物品要常备现场。
- 9、与甲方的后台通讯尽快落实到位。

主送单位	芜湖凯源光伏发电有限公司 浙江华凯电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 7 月 7 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：2020.7.7



扫描全能王 创建

第一次工地例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
刘	常州正德			
李旭	海宁科茂			
李	浙江华凯			
王	海宁科茂			
吴振良	海宁科茂			
余国信	浙江华凯			
余国成	浙江华凯			

