

会 议 纪 要

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-002

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 7 月 23 日
会议主持人	唐剑		
会议主题: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目第二次例会			
参会人员: 唐剑、魏单淼、余小成、余同俊			
会议主要内容: 一、浙江华凯发言: 1、并网时间定在本月 30 至 31 号, 供电局验收装表。8 月 10 号左右全容量并网发电。 2、施工材料今明两天全部到齐。 3、停电排柜时间定在本月 25 至 26 号两天时间。 4、试验单位进场时间在本月 25 号左右。 5、施工倒排计划两天内出具。 二、监理方发言, 1、夏季施工注意安全, 做好防暑降温措施, 合理安排上下班时间。 2、现场施工进度需及时调整, 加派施工作业人员。 3、现场有与图纸不符之处及时出具变更单。 4、施工资料要与现场同步, 及时报审。 5、施工工序报验要提前报审业主及监理项目部, 若未及时报审后期会影响项目竣工验收及移交。 6、现场发现有质量问题的要及时整改, 整改完成后通知监理部复查。 7、设备材料开箱记录一定要同步进行, 现场参与开箱人员及时会签。			



扫描全能王 创建

主送单位	芜湖凯源光伏发电有限公司 浙江华凯电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 7 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：2020.07.23



扫描全能王 创建

第二次例会 会议签到表

[illegible]