

第四次监理例会会议纪要

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

序号：XCL-B11-04

会议主题： 协调工程开工相关事宜			
与会单位		与会人员	
安吉嘉晖新能源科技有限公司		丁浩琪	
浙江群朗电力工程有限公司		宋就军	
会议地点	浙江启德材料公司厂区	会议时间	2020 年 08 月 31 日 9:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李东洲
监理单位： 1、施工单位资料抓紧时间上报，现场每日应做施工日志记录进度及相关问题，保证资料与施工进度同步； 2、组件吊装后放置过于集中，对面屋面造成重大压力，要求施工单位尽快整改，以后吊装作业组件放置应避免集中现象； 3、现场安全技术交底应做好相关记录，并对现场施工人员身体健康问题及时了解，严禁出现带病作业，疲劳作业等； 4、现场临时用电应做到一机一闸一保护，线路做好相关保护措施； 5、近来发现现场的质量问题如：桥架连接件螺丝未紧固，组件放置位置不正确造成背板划伤，组件开箱发现损坏等问题应及时整改并避免再次发生； 6、由于厂区业主不同意厂房安装垂直桥架，只能裸线延屋面垂直敷设，且厂区原有电缆沟内积水严重，要求施工单位申请设计变更，并在电缆敷设前将积水抽干，电缆头做好防水防潮措施； 施工单位： 1、现场质量问题一定及时整改，整改完成后自检； 2、已对进场施工的人员进行安全技术交底，并做好相关记录；			
主送单位	浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江群朗电力工程有限公司施工项目部		

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	王立杰
	浙江启德监理项目部	发文时间	2020. 08. 31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。