

第六次监理例会会议纪要

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

序号：XCL-B11-06

会议主题： 协调工程开工相关事宜			
与会单位		与会人员	
安吉嘉晖新能源科技有限公司		丁浩琪	
浙江群朗电力工程有限公司		宋就军	
会议地点	浙江启德材料公司厂区	会议时间	2020 年 09 月 14 日 9:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李东洲
监理单位： 1、你方近期将敷设交流电缆，要求敷设时严格按照相关标准规范进行施工，避免对电缆造成损伤，进水现象，敷设完成后进行绝缘测试，测试合格后方可使用； 2、屋面南部区域，厂区烟囱排出的黑色物质，对光伏组件造成污染，需要与厂区协商处理； 3、逆变器支架焊接时，每条焊缝都要满焊，焊接完成后及时防腐处理； 4、施工资料尽快提交报审； 5、组件中压边压未紧固的，及时整改，并进行自检； 6、桥架内有木屑等易燃物品现象，必须敷设电缆前清理干净； 施工单位： 1、现场的问题必须整改，整改合格后报监理复验； 2、资料已编制完成，近日将报审； 3、电缆敷设前会通知监理，隐蔽工程拍照留存；			
主送单位	浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江群朗电力工程有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	王立杰
	浙江启德监理项目部	发文时间	2020. 09. 14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。