

第七次监理例会会议纪要

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

序号：XCL-B11-08

会议主题： 工程施工中相关问题			
与会单位		与会人员	
安吉嘉晖新能源科技有限公司			
浙江群朗电力工程有限公司			
会议地点	浙江启德材料公司厂区	会议时间	2020 年 10 月 04 日 9:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王立杰
监理单位： 1、应建设单位要求，电缆长度不足的只允许接三根电缆，多出的电缆另出方案进行敷设，不允许做中接头，严禁私接； 2、浇筑的混凝土路面做好养护工作，多观察现场，有沉降现象及时整改； 3、电缆接头与并网柜连接，接触面应符合标准规范，切勿出现虚接现象； 4、接地扁铁焊接应满焊，十字交叉处应增加斜撑，保证搭接面积符合要求； 5、电缆桥架内转弯处及交叉处做好安全防护，保证电缆的完好性； 6、电缆敷设后要做绝缘电阻测试，并做好测试记录； 7、施工资料尽快提交报审；			
施工单位： 1、施工资料近期将提交报审； 2、做好隐蔽工程验收记录； 3、现场的施工记录已做好近期报审；			
主送单位	浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江群朗电力工程有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	王立杰
	浙江启德监理项目部	发文时间	2020. 10. 04

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。