

会议纪要

编号: GFDZJBM09-18

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发: 田同有

会议地点	施工项目部办公室	会议时间	2020 年 11 月 02 日
会议主持人	田同有		

会议主题: 关于下周施工安排及对施工进度考核事宜:

本次会议内容:

一、建设单位项目部:

1、停车场施工完成项: (1)、车棚东西两侧所有光伏组串连接、接入组串式逆变器完成, 开路电压检测完成, 线路无问题。(2)、车棚十台组串式逆变器电缆出线至 10#箱变敷设完成, 通讯线串联后至 10 箱变接线完成。(3)、一期停车场一根电缆一根通讯线接线、敷设电缆沟铺沙盖砖、土方回填完成(草坪绿化恢复暂不在完成的施工进度之内)。(4)、停车场内除两台箱变设备以及电缆盘之外, 一切施工材料(产品、半成品、废料)、所有垃圾清理干净彻底。

以上事项必须在 2020 年 11 月 03 日下午 15.00 点前完成, 否则将对总包方考核壹万元(10000.00 元)整。

2、LY3 厂房西侧 1#2#箱变至开关站一次舱高压电缆敷设事宜: (1)、1#2#箱变向北大约 30m 草坪电缆沟电缆铺沙盖砖、电缆敷设、土方回填, 草坪绿化恢复完成(2)、高压电缆进入原厂区龙门架至小屋面段落, 桥架支架焊接安装完成, 电缆敷设至小屋面。(3)、桥架支架焊接时施工人员应注意: a、施工项目部专职安全员现场管控, 施工区域做好安全防护, 并设置安全警示标志, 登高作业设施安全牢靠, 现场施工人员不少于两名施工人员。b、施工人员高空作业时必须佩戴安全带、安全帽、反光背心等。c、焊接、切割作业时, 面罩、防火手套, 护目镜、防切割手套, 对厂区管道、设备应做防火毯或防火板保护、施工作业区配置防火设备(干粉灭火器)、砂、水、铁锹等。d、焊机、切割机接地要规范。

以上施工安排项目部规定期限在 2020 年 11 月 05 日下午 15.00 点完成, 否则项目部将对总包方考核贰万元整(20000.00 元)。



扫描全能王 创建

3、项目部要求总包方在 2020 年 11 月 07 日下午 18.00 点完成以下工序:(1)、LY3 厂房东西两侧所有的集中式逆变器电缆头制作完成,集中式逆变器至箱变电缆敷设、高压电缆头制作完成,包括设备使用防雷接地、防火封堵等,施工人员应在施工前,认真熟悉设计图纸及设计要求,避免施工工序漏项或施工错误。施工现场所有的剩余材料、垃圾清理干净,做到“人走料清场地净”。

(2) 以上要求必须在项目部规定的时间内完成,否则将对总包方考核壹万元(10000.00 元)整。

4、屋面电缆桥架内电缆仍未整理,业主项目部已多次在进度专题会议、监理周例会议要求整改。

5、项目部要求明日(11 月 3 号)屋面电缆桥架盖板安全固定牢靠到位,否则将对总包方进行考核,如发生的一切安全事故由主办方承担。

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

1、会议签到表;



第 18 次监理周例会



溧阳三期项目 监理例会会议签到表

时间：2020年11月02日

[illegible]

扫描全能王 创建