

会议纪要

编号: GFDZJBM09-08

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发: 何智明

会议地点	会议室	会议时间	2020 年 08 月 24 日
会议主持人	田同有		

会议主题: 本周施工情况以及下周施工安排:

本次会议内容:

一、监理周会议纪律:

- 1、施工项目部要按监理项目部要求的参会人员、时间准时参加会议，不得迟到，个别人员有事需请假，否则，将进行考核。
- 2、会议期间在其他人发言时，禁止交头接耳，应尊重发言人，保持会议秩序。

二、监理项目部（本周施工情况）:

1、电气班组:

(1)、本周电气班组施工人员稳定，截止 2020 年 08 月 24 日屋面汇流箱支架、组串时逆变器支架，已全部安装完成。

(2)、施工进度方面，电缆桥架于 2020 年 08 月 21 日已到场，截止 2020 年 08 月 24 日未展开施工。

(3)、监理项目部要求：①尽快组织安排屋面电缆桥架调运施工，增加施工人员。②屋面电缆桥架弯头、三通、变径等现场制作时，要向厂区管理部报备，提供《动火施工专项方案》。

2、土建班组:

(1)、本周施工进度缓慢，施工人员年龄普遍偏大，且施工人员偏少。

(2)、经监理项目部对 07#08#箱逆变、箱变基础挑檐钢筋绑扎检查，发现挑檐低筋未做垫块，个别钢筋绑扎间距不符合设计要求，挑檐支模不在同一水平面。



扫描全能王 创建

(3)、施工现场安全方面存在的问题：施工现场个别人员未佩戴安全帽，建议因天气炎热时可在阴凉处休息（安全处），不要施工区域内。

(4)、监理项目部要求：①严格按照设计图纸施工，严禁偷工减料。
②尽快增加施工作业人员，下周一定完成 01#02#、07#08#箱变，箱逆变设备基础开挖、钢筋绑扎、模板支护，混凝土（C30）浇筑，③01#02#、03#04#以及一二次预制舱基础放线要通知监理项目部到场。

3、安装班组：

(1)、本周屋面调运光伏组件，施工人员仍未增加处，施工进度仍然缓慢，不满足施工进度要求。,

(2)、2020 年 08 月 18 日监理项目部已向你单位下发《监理通知单 04》一份，截止 2020 年 08 月 21 日施工人员仅增加二人，仍未达到《监理通知单 04》要求，2020 年 08 月 22 日监理项目部已向你单位发出《工程罚款单 01》。

(3)、监理项目部要求你单位按《工程罚款单 01》中所要求的（望你单位于 2020 年 08 月 25 日下午 16:00 时按《监理通知单 04 号》要求增加安装人员，否则按每延迟一天考核 1000 元。）

4、业主项目部要求：

(1)、关于电缆沟开挖、破路事宜尽快落实，破路方案、机械租赁、钢板租赁、施工人员增加等。

(2)、1#2#、3#4#箱逆变、箱变基础，一二次预制舱基础施工进度，时间紧，任务重，望你单位尽快落实开挖时间，以免耽误并网时间。

(3)、屋面电缆桥架尽快组织施工作业，因你单位未采购电缆桥架各种规格型号的接头、变径，需现场制作，需要时间，望你单位尽快组织相关技术施工人员展开施工作业并增加施工人员。

(4)、你单位在安装光伏组件时，望认真熟悉相关说明，螺栓应按说明进行使用，以免错用规格型号，导致后续施工缺乏材料，影响施工进度。

(5)、低压电缆，一二次舱已具备发货条件，汇流箱约在 2020 年 09 月 03 日到场，集中式箱逆变到场齐全，组串式逆变器到场 34 台，暂差一台，我方会尽快安排发货。



扫描全能王 创建

(6)、屋面光伏组件安装人员要按监理项目部要求尽快组织人员进场展开施工作业。否则按监理项目部要求进行对你方进行考核。

5、施工单位：

- (1)、光伏组件安装人员两天内增加 10 人，满足施工进度需求。
- (2)、关于我方车棚钢结构材料采购事宜，望业主单位尽快审核、确认，已方便我方尽快采购，进行施工。
- (3)、下周确保 01#02#、03#04#以及一二次预制舱基础定位放线、垫层、承台混凝土浇筑，钢筋绑扎、模板支护完成。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理周例会



扫描全能王 创建