

会议纪要

编号：GFDZJBM09-05

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发：何祖明

会议地点	会议室	会议时间	2020 年 07 月 27 日
会议主持人	田同有		

会议主题：本周施工情况以及下周施工安排。

本次会议内容：

监理项目部（本周施工情况）：

- 1、本周小雨一天，施工进度缓慢，主要是屋面夹具、导轨安装人员人员偏少。
- 2、电气班组人员进场人员偏少，开展工作迟缓，屋面 1#、2#夹具、导轨已安装完成，具备光伏电缆线放线，截止 2020 年 07 月 27 日未展开施工。
- 3、屋面夹具、导轨安装，部分导轨安装不符合规范，要考虑将来光伏组件安装后承载力及抗风等级，设计图纸与屋面不符部分，应向业主项目部、监理项目部反应，方便与设计单位沟通，实时按屋面施工现场安装。
- 4、1#、2#屋面仍存在施工垃圾清理不到位情况，施工材料部分仍未进行收集。

监理项目部要求：

- 1、施工项目部每周要排列施工计划，监理周例会提交，供业主项目部、监理项目部审核。
- 2、尽快安排电气班组人员展开电气施工作业面，下周天气阴雨偏少，适合施工作业，以免耽误工期。
- 3、尽快办理土建人员进场手续，施工项目部要和场区工程部主动积极协调，为箱逆变基础、电缆沟土方开挖做好施工准备。
- 4、屋面施工区域确保施工垃圾及时清理，多余施工材料及时收集保管。

业主项目部：

- 1、施工单位人员进场迟缓，严重影响施工进度，尽快安排电气、土建班组人员进场以及增加人员，必须满足现场施工进度需求。
- 2、对施工质量要严格按照有关规范、设计要求进行安装，确保安装质量，避免返工，影响施工进度。
- 3、施工作业面一定要做到施工人员下班前：人走、料清、场地净。
- 4、施工单位对甲供材料、设备要进行清点，对所缺材料、设备登记造册报业主项目部，以便业主项目部督促供货单位及时发货，以免耽误施工进度。


施工单位：

- 1、对监理项目部、业主项目部所提出的施工人员进场事宜，我单位会认真组织施工人员进场，并办理有关进场事宜。
- 2、每日坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，对屋面施工垃圾进行及时收集、清理，做好安全文明施工落到实处。
- 3、做好施工过程安全管控防范措施，确保安全生产零事故。

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建



周监理例会



扫描全能王 创建