

会议纪要

编号: GFDZJBM09-01

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发: 田同有

会议地点	会议室	会议时间	2020 年 10 月 27 日
会议主持人	田同有		

会议主题: 1、本周施工情况总结以及下周施工安排;
2、关于执行项目部“安全生产月”活动要求落实及安排;

本次会议内容:

监理项目部:

 一、本周施工现场安全:

 1、本周施工人员进厂基本上能够遵守时代新能源厂里的规章制度, 安全帽、反光背心、劳保鞋配置、穿戴齐全。

 2、在施工现场上下楼梯以及屋面施工过程中未出现打闹、拥挤现象。

 3、屋面临边施工作业时 (安装永久生命线), 能够与屋檐保持安全距离, 未发生安全事故。

 4、屋面作业施工过程中未发现人员在作业区域内抽烟, 如需抽烟能够的抽烟室。

 二、本周施工质量:

 1、永久生命线安装, 经监理项目部检查, 安装牢固, 符合设计、厂区要求, 未对屋面彩钢瓦损坏。

 2、施工安装人员, 在转运生命线底座过程中能够轻拿轻放, 能够认真规范安装。

 三、本周施工进度:

 1、本周因天气多雨, 施工进度较为缓慢。

 2、进厂出入证办理迟缓, 也是进度迟缓的因素 (厂方制度制约)。

 四、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:

 1、严格按照施工图纸进行施工, 如遇施工现场与设计图纸有冲突的地方应及时与业主负责人进行联系。

 2、现场施工过程中每道工序完成后, 应及时通知监理项目部进行检查验收, 经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。

 3、每天早上施工前, 施工负责人进行召开班前会, 对施工人员进行安全技术交底。

 4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪, 安全佩戴整齐, 确保人员安全无事故。

 5、临时用电、动火作业、高空作业应及时报厂方报批, 同意后方可进行施工作业, 并严格按照有关规范施工作业。

 6、尽快对施工人员进厂长期出入证的办理, 以提高施工进度。

 7、屋面施工人员禁止饮酒、抽烟、嬉笑打闹, 屋面严禁小便, 并配置专职安全员。

 8、施工项目部要做好防暑降温措施。

业主项目部:

 1、对每次图纸更新要及时查看, 校对, 对图纸与现场不符的地方要及时反馈到项目部。

 2、对进场的施工材料要及时清点, 对缺少部分, 要及时向项目部反应, 以免影响施工进度。



扫描全能王 创建

3、要严格服从厂方、监理方管理，确保施工有序开展。

4、认真落实电气施工人员进场时间、人数。

施工单位：

1、对监理项目部、业主项目部所提出的事宜，会认真落实，积极响应。

2、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量方面保质、安全关。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周监理例会



溧阳时代新能源三期项目第 / 次监理例会会议签到表

时间：2020 年 06 月 27 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
赖高平	东叶光伏	项目经理	15622231739	
田国存	常州正衡	总监代表	15978737944	
任立印	芜湖东成	现场负责人	1386673908	
范计友	" "	现场安全员	15536035668	
余志坤	" "		13471329997	
邵瑞斌	" "		17376493679	
钟添良	" "		13377345098	
白峰光	" "		18677394618	



扫描全能王 创建