

会议纪要

编号: GFDZJBM09-02

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目


签发: 田同有

会议地点	会议室	会议时间	2020 年 07 月 06 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周施工情况以及下周施工安排:			
本次会议内容: 监理项目部: 1、本周金属夹具组装质量符合设计要求, 无缺少平垫、弹簧垫情况。 2、光伏支架(导轨)、检修通道格栅板已安全吊装至屋面, 并及时进行人工运至安装部位, 避免屋面超荷载, 符合设计屋面承载力要求。 3、施工项目部五牌一图已制作完成, 施工区域已按厂方要求进行了配置。 4、施工人员长期出入证已办理完成, 希望施工单位尽量安排施工作业时间, 在保证安全、施工质量的情况下, 抓紧时间施工进度。 5、尽快安排电气班组人员进场, 做好进场手续以及有关事项的办理工作。 6、下大雨, 及六级大风天气严禁屋面施工作业以及吊装作业。动火、高空、吊装作业前安全员要对机械设备进行安全检查, 符合安全严格要求后方可进行作业, 否则严禁违规作业, 以免造成人员伤害、机械设备损坏, 影响施工进度。 7、因天气炎热施工项目部要做好现场施工人员防暑降温工作, 确保每一位施工人员无中暑情况发生。 8、施工作业区域每天下班前要对施工现场未用完的材料集中堆放并进行覆盖, 以免被大风吹落, 伤及他人以及砸坏厂方设备。下班前对施工垃圾进行清理, 确保“人走、料清、场地净”。 9、对已到货的设备、材料要进行妥善保管、检查, 做好防盗、防火、防雨防潮。 业主项目部: 1、对每次图纸更新要及时查看, 校对, 对图纸与现场不符的地方要及时反馈到项目部。 2、屋面吊装材料时一定要做好周边安全防护, 吊装到屋面上的材料要及时分散, 以免屋面承载力过重, 导致屋面彩钢瓦受损。 3、要严格服从厂方、监理方管理, 确保施工有序开展。 4、认真落实电气施工人员进场时间、人数。 施工单位: 1、对监理项目部、业主项目部所提出的事宜, 会认真落实, 积极响应。 2、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 严把安全质量方面保质、安全关。 3、做好施工过程安全管控防范措施, 确保安全生产零事故。			

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建



拍摄时间: 2020.07.06 17:08

天气: 雨 25°C

地点: 常州市·潭龙圩

今日水印
-相机-

周监理例会



扫描全能王 创建

溧阳时代新能源三期项目第2次监理例会会议签到表

时间：2020年6月6日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
赖东平	东叶光伏	项目经理	1562231739	
任伟	东叶光伏	现场负责人	1386613968	
田国海	正衡监理	监理员	15928737925	
余志坤	荣浩和诚		13471329797	
邓崇成	" "		17376493679	
钟添良	" "		13377345098	
白峰光	" "		18677394518	
范计龙	" "	安全员	15536035668	
董丽敏	" "	技术员	13546766235	



扫描全能王 创建