

会议纪要

编号: GFDZJBM09-04

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发: 田同有

会议地点	会议室	会议时间	2020年07月20日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周施工情况以及下周施工安排:			
本次会议内容: 监理项目部: 1、本周因天气多雨, 施工天数仅完整 2 天, 严重影响施工进度。 2、1#屋面导轨安装完成 80%, 经监理检查, 安装固定牢靠, 符合设计要求。 3、施工人员能够严格按厂区规章制度出入, 安全帽、反光背心、劳保鞋佩戴齐全。 4、屋面作业期间, 无施工人员违反厂区规定以及施工项目部规章制度。 5、屋面施工区下班后, 域经监理检查施工材料收集、堆放整齐, 施工垃圾清理完善。 业主项目部: 1、本周因天气多雨, 影响施工进度, 望施工项目部合理安排施工时间, 确保施工进度有序推进。 2、对施工质量要严格按照有关规范、设计要求进行安装, 确保安装质量, 避免返工, 影响施工进度。 3、严格遵守厂方有关规定和制度。 4、在安装导轨过程中, 对设计图纸与屋面不符合的地方, 要及时向业主项目部、设计单位、监理项目部反馈, 在各方同意的情况下方可进行施工作业 施工单位: 1、对监理项目部、业主项目部所提出的事宜, 会认真落实, 积极响应。 2、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 严把安全质量方面保质、安全关。 3、做好施工过程安全管控防范措施, 确保安全生产零事故。			

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。





周监理例会



溧阳时代新能源三期项目第 4 次监理例会会议签到表

时间：2020 年 07 月 20 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
田凤有	正衡监理	总监	15978737251	
田从涛	芜湖和诚	监理员	19177357731	
余志坤	" "	" "	13471329797	
钟克建	" "	" "	15878337499	
何文革	" "	" "	13517863528	
钟添良	" "	" "	13377345098	
范计龙	" "	安全员	15526025668	
任立印	" "	现场负责人	13860673908	

