

## 会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-17

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目

签发:

|                                                                                                                                                  |         |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                             | 停车场东侧车棚 | 会议时间 | 2020 年 10 月 25 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                            | 田同有     |      |                  |
| 会议主题：关于下周施工质量、进度、安全以及部分分项变更事宜：                                                                                                                   |         |      |                  |
| 本次会议内容：                                                                                                                                          |         |      |                  |
| 一、建设单位项目部：                                                                                                                                       |         |      |                  |
| 1、现要求施工项目部在十一月十五日之前，项目上所有分布分项工序全部完工，具备并网发电条件。                                                                                                    |         |      |                  |
| 2、施工项目部对从 5#6#箱变处经屋顶敷设的电缆桥架、不锈钢夹具、螺栓尽快采购、发货。                                                                                                     |         |      |                  |
| 3、1#2#箱变至开关站一次舱电缆本周内必须完成电缆敷设，在电缆桥架未到货的情况下，可临时放置或绑扎在固定建筑物上面，待电缆桥架等辅助材料到货后再放置在电缆桥架内，电缆敷设时要注意电缆外皮（绝缘皮）划伤，做好保护，施工现场要按安全规范做好安全防护（防护栏、警示标志、人员安全着装佩戴等）。 |         |      |                  |
| 4、停车场组串式逆变器出线至 10#箱变设备电缆敷设时，连同溧阳一期停车场车棚一根电缆至三期 10#箱变一同敷设，要求本周内敷设完成（共计十一根电缆）。                                                                     |         |      |                  |
| 5、要求明日（10 月 26 日）务必把四期厂房西侧、三期停车场破路电缆沟混凝土浇筑（C30）恢复，以免厂区工程部通报批评，对下一步与工程部协调有关事宜不利。                                                                  |         |      |                  |
| 6、立即开展对集中式逆变器内部进行烘干、灰尘清除工作，确保设备内电气元件无潮湿、无灰尘杂物等。                                                                                                  |         |      |                  |
| 7、本周内施工单位要完成屋面电缆下引进入集中式逆变器设备、箱变设备电缆接线以及集中式逆变器设备与箱变电箱变缆接线。                                                                                        |         |      |                  |



扫描全能王 创建

8、本周安排 LY3 厂房 3#光伏方阵剩余的 780 块 375W 组件安装结束。

9、各施工作业面施工结束后，要对施工现场的所有垃圾进行清理，安全护栏要固定牢靠，以免被大风吹倒。

## 二、监理项目部：

1、本周安全文明施工偏差，具体表现在：高空作业人员不穿带安全带，施工区域内施工人员经常不按照要求佩戴安全帽，安全护栏防护不到位，要求施工项目部应派专人保持每天巡查，维护。

2、各集中式逆变器设备、箱变设备区域防雷接地施工不符合设计要求和有关规范，监理项目部已多次要求按规范进行整改，本周仍未进行整改，上周会议纪要内容（6 个箱逆变、箱变基础，开关站一二次舱基础与设备接地焊接未按设计要求进行三面焊接，个别设备接地下引至基础环网未焊接，环网与接地极未连接，电缆沟深度不符合设计要求，部分段落仅距离地面不足 100mm。现要求进行按设计要求进行整改）。

3、LY3 厂房东侧北段电缆沟土方回填后，经监理项目部检查，施工垃圾仍未清理彻底，特别是石块、混凝土块等，要求本周内清理完成。

4、屋面电缆桥架弯头、变径、组串式逆变器、汇流箱接线处保护罩，存在毛刺、棱角，监理项目部多次要求进行处理（打光、防腐），至今仍未处理，桥架内电缆敷设凌乱，电缆敷设转弯处未做保护，电缆与桥架间未进行绑扎固定。

5、屋面光伏区约 70-90 串组件未能检测出开路电压，已多次要求施工单位进行检查问题（老问题），施工项目部截止今日仍未开展整改。

6、LY3 厂房屋顶电缆桥架盖板已分料，易被大风吹落，存在较大的安全隐患，要求施工单位对桥架盖板进行安全保护。

7、停车场破路电缆沟开挖深度不符合设计要求，要求继续开挖至设计深度。

8、停车场破路时对原厂区敷设的路灯线路 PVC 保护管损坏未做更换，要求施工单位对损坏的线路保护管进行更换。车棚东侧光伏组串跳线至西侧光伏组串线路敷设要进行穿管敷设。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

## 1、会议签到表；





第 17 次监理周例会



# 溧阳三期项目 监理例会会议签到表

时间：2020 年 10 月 28 日

| 姓名  | 工作单位 | 职务/职称 | 电话          | 备注 |
|-----|------|-------|-------------|----|
| 周国石 | 正源监理 | 总代    | 15978737925 |    |
| 赖宗平 | 永叶光仁 | 项目经理  | 15622231739 |    |
| 郑海波 | = =  | 现场管理  | 17731233693 |    |
| 崔生华 | 芜湖航城 | 项目经理  | 13061411503 |    |
| 陈明军 | = =  | = =   | 13861217909 |    |
| 黄丽敏 | = =  | = =   | 13546766215 |    |
| 曹大友 | = =  | 电工长   | 18670042820 |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |



扫描全能王 创建