

进度专题会议纪要

编号: GFDZJBM09-JDZTHY-05

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部	
地点: 施工单位项目部办公室 日期: 2020 年 10 月 09 日 主题: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目工程进度专题会议 参会单位: 溧阳乐叶光伏能源有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 芜湖和诚电力工程有限公司 附件: 会议签到表	
内容	
2020 年 10 月 09 日由项目部郑海波经理组织召开溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目第五次工程进度专题会议。会议在听取了施工单位工作汇报后, 对后续工作做了安排部署, 并提出具体要求。会议情况如下: 1、停车场车棚光伏组件安装、组件接线、组串式逆变器安装、垃圾清理、电缆沟开挖、电缆敷设、钢结构立柱基础二次浇筑(底部垃圾清理要彻底方可进行二次混凝土浇筑)。一周内(下周四下午 18.00)完成。 2、关于 3#方阵缺少的 824 块(已变更安装 780 块)光伏组件, 已于 10 月 03 日之前陆续到货完成, 施工单位要尽快安排吊装至 3#方阵屋面, 组织施工人员进行安装。 3、箱逆变、箱变设备已吊装就位, 电缆接线等工序仍未开展施工作业。已严重影响、制约到施工进度, 本施工进度已经滞后。望施工项目部本周尽快展开施工作业。 4、车棚光伏组件安装存在问题: 组件放在支架上面, 施工人员下班后未安装紧固, 易被大风吹落或被盗, 现要求你单位每天施工人员下班前, 对未安装固定的组件进行固定。你方采购的视频监控系统要尽快安装调试, 对缺少的材料尽快落实。 5、厂区内材料切割、焊接施工作业多次违反要求, 违规施工作业, 特种作业人员个人安全防护、防火设施配置不到位、不齐全。其表现: 切割作业人员未佩	



扫描全能王 创建

戴护目镜，焊接区域未配置灭火器等。

6、多次要求你方对进场的高压电缆长度与施工现场实际敷设路径进行核对，截止今日你方仍未进行核对报验。

7、关于厂区内北部东西向主干道电缆敷设（破路地埋或架空做支架敷设）事宜，业主项目部于每日与厂区工程部进行协商。

8、关于箱逆变设备基础顶面预埋钢板事宜，现对你方发出《工程罚款单，编号：ZHJL-FKD-06》，注意查收。并按要求进行整改。

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部
溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏目监理部

2020 年 10 月 09 日



第 5 次施工进度专题会



扫描全能王 创建

溧阳三期项目施工进度专题会议签到表

时间：2020年10月09日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
周同春	正阳置业	老总	15978737555	
赖东平	东叶光伏	项目经理	15622231739	
郑海波	东叶光伏	现场负责	17731233693	
任立白	芜湖和成	项目部经理	13860673908	
何勇	芜湖和成	现场管理	17621336616	
范斗龙	" "	现场管理	15536035668	
田从涛	...	组件安装	19177357731	



扫描全能王 创建