

## 进度专题会议纪要

编号: GFDZJBM09-JDZTHY-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部<br>溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 地 点: 施工单位项目部办公室<br>日 期: 2020 年 10 月 15 日<br>主 题: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目工程进度专题会议<br>参会单位: 溧阳乐叶光伏能源有限公司<br>常州正衡电力工程监理有限公司<br>芜湖和诚电力工程有限公司<br>附件: 会议签到表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>2020 年 10 月 15 日由项目部组织召开溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目项第五六次工程进度专题会议。会议在听取了施工单位工作汇报后, 对后续工作做了安排部署, 并提出具体要求。会议情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、关于 LY3 厂房东侧北头电缆沟破路事宜, 由项目部和场区有关部门协调沟通解决。</li><li>2、施工单位对 LY3 厂房房顶下引的电缆进入东侧箱逆变尽快安排人员展开施工作业, 包括设备基础电缆桥架, 防雷接地焊接, 设备与基础预埋件放置调整。</li><li>3、屋面光伏组件、组串线整改, 开路电压测试不到电压的组串进行检查。</li><li>4、车棚光伏组件安装, 组串穿管连接要立即安排施工作业, 车棚区域电缆沟进行开挖。</li><li>5、车棚钢结构立柱柱角进行混凝土二次浇筑。</li></ol> <p style="text-align: right;">溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部<br/>溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部<br/>2020 年 10 月 15 日</p> |  |



扫描全能王 创建

