

进度专题会议纪要

编号：GFDZJBM09-JDZTHY-07

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部
溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部

地点：施工现场；

日期：2020 年 10 月 22 日

主题：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目项工程进度专题会议

参会单位：溧阳乐叶光伏能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

芜湖和诚电力工程有限公司

附件：会议签到表

内容

2020 年 10 月 22 日由项目部组织召开溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目项第七次工程进度专题会议。会议在听取了施工单位工作汇报后，对后续工作做了安排部署，并提出具体要求。会议情况如下：

1、项目部现场组织监理项目部、施工项目部有关人员对 1#2#箱变设备至开关站一次舱高压电缆敷设路径进行了最终确认，对之前的高压电缆敷设路径进行了部分段落调整，并要求施工单位立即采购材料、组织人员，展开施工作业。

2、关于 LY3 厂房东侧三根高压电缆跨越屋顶敷设路径，项目部已与施工单位进行了现场确认，截止今日施工项目部仍未展开施工，现要求施工单位立即展开施工作业，否则，一切后果将由你方承担。

3、停车场破路电缆沟开挖深度严重不符合设计要求，现场检查测量破路电缆沟深度 25-30CM，要求施工单位对不符合设计要求的电缆沟进行开挖，直至符合设计要求为止。

4、LY3 厂房东侧 7#8#箱变向北电缆沟土方回填已完成，厂区工程部以及项目部要求剩余的渣土清除，并在监理周会议纪要等多个文件中体现，详见（工程付款单， 编号：ZHJL-FKD-07， 监理周会议纪要， 编号：GFDZJBM09-15），现要求你单位在 2 天内（10 月 24 日）清理完成，否则，项目部将对你单位进行一定额度的考核（项目部对此问题现场直接通知到位：施工项目部负责人）。

5、关于溧阳一期停车场车棚逆变器出线电缆至三期 10#箱变事宜，施工单位



扫描全能王 创建

要对个别破路段落处预埋钢管进行预留一个，以便一期停车场车棚电缆与三期停车场车棚电缆同时敷设进入三期 10#箱变。

6、停车场钢结构北边东西各一排立柱柱角混凝土二次灌浆，不符合要求，凸凹不平，表面未压收光抹平，且钢结构立柱表面上存在灰浆，要求进行整改处理。

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部
溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部

2020 年 10 月 22 日



扫描全能王 创建