

# 进度专题会议纪要

编号: GFDZJBM09-JDZTHY-08

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部  
溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目监理部

地点: 施工项目部办公室;

日期: 2020年10月29日

主题: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目工程进度专题会议

参会单位: 溧阳乐叶光伏能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

芜湖和诚电力工程有限公司

附件: 会议签到表

## 内容

2020年10月29日由项目部组织召开溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目第八次工程进度专题会议。会议在听取了施工单位工作汇报后, 对后续工作做了安排部署, 并提出具体要求。会议情况如下:

### 一、施工项目部:

1、1#2#箱变至开关站一次舱高压电缆敷设过程中, 其中一段 4m 架空敷设无固定物, 需一段 U 型钢或工字钢做为电缆桥架支架, 焊接时与厂区热力管道间距偏近 (项目部回复: 施工项目部需向厂区工程部报备、批准后, 方可进行焊接作业、高空作业时, 施工现场和施工人员需配置: 施工现场两人, 干粉灭火器、防火板或防火毯、临时用电线路进行保护, 护目镜、安全带、安全帽等)。

2、关于 1#2#箱逆变设备进出线孔与混凝土基础不符, 无法进行接线问题 (项目部回复: 箱逆变混凝土基础, 你方未按照设计图纸进行施工, 后果由你方承担。现要求你方对箱逆变基础进行在不破坏基础承载力的情况下, 实时进行调整)。

### 二、项目部:

1、本周 LY3 厂房西侧 1#2#箱变设备至开关站一次舱设备高压电缆敷设完成, 1#2#箱变向北草坪电缆沟要进行铺沙盖砖、土方回填、草坪绿化恢复完成, 剩余段落电缆暂时放在小屋面上, 待电缆桥架到货后再进行施工作业。

2、电气班组施工人员偏少, 不满足施工进度需求, 要求增加施工人员, 各工作面作业人员零零散散, 本周无施工进度变化。严重滞后。



扫描全能王 创建

3、停车场施工作业区域限期两天完成以下工序：(1)、光伏组串接线、开路电压检测完成，(2)、10 台组串式逆变器至 10#箱变设备电缆敷设、接线完成，(3)、电缆沟铺沙盖砖、土方回填，石块以及杂物清理干净，草坪绿化恢复完成，(4)、一期车棚一根电缆（3\*120）一根通讯线敷设、接线完成。否则，项目部将对你方进行罚款处理。

4、停车场车棚光伏组件间无防雷接地（1\*4mm<sup>2</sup>黄绿线）连接，要求你单位安排人员进行连接。

5、LY3 厂房东西两侧破路电缆沟路面立即安排沥青恢复。

6、监理项目部监理合同 11 月 5 日到期，你方前期进场资料、材料进场资料报审，施工工程资料截止今日（10 月 29 日）仍未提交到监理项目部，为此监理项目部对你方发出《监理通知单》一份，《工程罚款单》一份，工程结束后，如无资料，产生的一切后果将由你方承担。

溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目部  
溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏目监理部

2020 年 10 月 29 日



第 8 次进度专题会



扫描全能王 创建

