

南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏 发电项目

会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号 NJGXXNY-851-3-3-8

签发：

会议地点	项目部		会议时间	2020.08.15
会议主持人	王立杰	会议主题	施工进度等事宜	

参加部门/人员：

建设单位—南京景瑞光伏电力有限公司：丁浩琪

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航

承包单位单位—四川渝庆建安建设工程有限公司：李亮平

本次会议是本项目的第一次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：

一、总包方上周施工情况及其下周工作计划：

- 1、开关柜、箱变、预制舱、综合自动化设备已进场吊装就位。
- 2、交流电缆线预计 9 月中旬完成；
- 3、设备、预制舱控制电缆接线交流汇 9 月中旬完成；
- 4、材料全部到场就位。

二、监理单位

- 1、现场施工过程资料（钢筋、混凝土、砖、电缆送检报告，勘测报告，调试报告，耐压报告等，强条（安全、土建、电气））移交时需提交；
- 2、立面桥架内电缆必须排布整齐绑扎到位。
- 3、接地扁铁不得与屋面彩钢瓦接触需架空处理。
- 4、设备基础的每道工序施工前需提前报验至我监理部；
- 5、施工人员每天的安全培训需要总包单位认真落实；

三、业主单位

- 1、进场设备及材料的合格证及检验报告全部收集整理提交；
- 2、现场安全文明施工施工方在各基础施工时有专人在现场管理；
- 3、箱变停电并网应提前做好计划，争取一次性接完避免多次停电而影响发电量；
- 4、开挖电缆沟破坏的绿化带尽快恢复；

- 5、送检的第三方检测报告尽快提交审核；
- 5、开关站的试验、检测报告施工方尽快落实
- 7、施工方提早整理准备竣工归档资料提交审核；

附会议签到表

主送单位	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目建设工程部		
发文单位	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020.08.15

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。