

南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏 发电项目

会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：南京国轩电池有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目

编号：NJGXDC-851-3-3-4

会议地点	项目部		会议时间	2020. 09. 13
会议主持人	苏航	会议主题	建立管理程序等事宜	

参加部门/人员：

建设单位—南京景瑞光伏电力有限公司：丁浩琪

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航

总包（EPC）单位—四川渝庆建安建设工程有限公司：李亮平

本次会议是本项目的第二次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：

一、总包方上周施工情况及其下周工作计划：

1、1#屋面南区支架完成、屋面进行夹具安装；

3、支架现完成安装 3MWp；

4、现已到场材料检修通道、桥架、逆变器、支架。

二、监理单位

1、现场安全文明施工，现场施工垃圾及时清理，安全带带好，现场各项安全措施做到位；

2、屋面的警示牌尽快悬挂；

3、组件进场安装前，需进行第三方检测（按比例抽检），检测合格后方可进行组件安装。

4、进场材料，监理方与施工方进行抽检，与图纸核对符合要求后，方可进行吊装卸货，不符合图纸要求的材料不予验收、退回原厂。

5、现场的防暑降温措施落实到位（水、藿香正汽水、医药箱等防暑用品）；错开高温作业时间，合理安排作息时间；

6、高空作业时安全措施到位，如安全帽、安全带；如动火作业时，佩戴好护目镜；

三、业主单位

1、组件进场安装前，需进行第三方检测，检测合格后方可进行组件安装。

2、施工人员每天的安全培训需要总包单位认真落实；

3、进入高温天气施工应配备足够的防暑降温措施（如：水、藿香正汽水、医疗箱风油精等），如果出现中暑情况未危及生命安全的情况下，为节约时间施工单位应自行开车将中暑人员送至医院，尽量避免拨打 120 造成不必要的恐慌；

4、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；

附会议签到表

主送单位	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目建设工程部		
发文单位	南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2020. 09. 13

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。